

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

LOCAL: ESTRADA FREDERICO GUILHERME SCHWARZBOLD

TRECHO: ENTRE O PAVIMENTO EXISTENTE E A FAIXA DE DOMÍNIO DA RS 453

ÁREA: 2.133,47m x 7,00m = 14.934,29m²

DATA: MAR/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
			%	%	%	%	%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 192.864,10	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			24.108,01	24.108,01	24.108,01	24.108,01	24.108,01	24.108,01	24.108,01	24.108,01
2	TERRAPLENAGEM	R\$ -		25,00%	75,00%					
			-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	R\$ -	50,00%	50,00%						
			-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.508.913,05				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			-	-	-	627.228,26	627.228,26	627.228,26	627.228,26	-
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 83.079,45								100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	83.079,45
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 11.674,33								100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	11.674,33
TOTAL		R\$ 2.796.530,93	R\$ 24.108,01	R\$ 24.108,01	R\$ 24.108,01	R\$ 651.336,28	R\$ 651.336,28	R\$ 651.336,28	R\$ 651.336,28	R\$ 118.861,79
			0,86%	0,86%	0,86%	23,29%	23,29%	23,29%	23,29%	4,25%
			R\$ 24.108,01	R\$ 48.216,03	R\$ 72.324,04	R\$ 723.660,31	R\$ 1.374.996,59	R\$ 2.026.332,86	R\$ 2.677.669,14	R\$ 2.796.530,93
			0,86%	1,72%	2,59%	25,88%	49,17%	72,46%	95,75%	100,00%

DUO ENGENHARIA

Eng. Civil Gabriela T. Lehnem Mendes

Responsável Técnica

CREA RS 212680

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO