

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / OBRA: PRÉDIO SEDE BRIGADA MILITAR / B.D.I.: 26,86%

DATA: 11/07/2024

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias
1	Serviços Preliminares	R\$ 4.759,41	R\$ 4.759,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	100%				
2	Prédio da Sede da Brigada Militar						
2.1	Fundações e viga de baldrame moldada in loco	R\$ 41.719,12	R\$ 41.719,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	100%				
2.2	Supraestrutura	R\$ 58.061,03	R\$ 0,00	R\$ 17.418,31	R\$ 40.642,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%		30%	70%		
2.3	Impermeabilização vigas baldrame, paredes e áreas molhadas	R\$ 6.356,85	R\$ 0,00	R\$ 1.271,37	R\$ 0,00	R\$ 5.085,48	R\$ 0,00
		100%		20%		80%	
2.4	Alvenaria	R\$ 62.807,70	R\$ 0,00	R\$ 47.105,78	R\$ 15.701,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%		75%	25%		
2.5	Revestimento das Paredes	R\$ 49.760,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.832,14	R\$ 14.928,06	R\$ 0,00
		100%			70%	30%	
2.6	Esquadrias	R\$ 21.143,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.143,53
		100%					100%
2.7	Cobertura	R\$ 33.976,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.180,95	R\$ 6.795,24	R\$ 0,00
		100%			80%	20%	
2.8	Pintura	R\$ 16.720,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.720,68
		100%					100%
2.9	Pavimentação	R\$ 55.525,43	R\$ 0,00	R\$ 11.105,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.420,35
		100%		20%			80%
2.10	Instalações Elétricas	R\$ 24.271,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.427,13	R\$ 16.989,90	R\$ 4.854,26
		100%			10%	70%	20%
2.11	Instalações Hidrossanitárias e Esgoto	R\$ 11.337,03	R\$ 2.267,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.069,62	R\$ 0,00
		100%	20%			80%	
3	Outros serviços	R\$ 8.843,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.843,19
		100%					100%
4	Limpeza geral da obra	R\$ 355,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,76
		100%					100%
5	Demolição de construção existente	R\$ 5.822,02	R\$ 5.822,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	100%				
Porcentagem			13,59%	19,15%	30,09%	13,17%	24%
Custo		R\$ 401.459,43	R\$ 54.567,96	R\$ 76.900,54	R\$ 120.784,86	R\$ 52.868,30	R\$ 96.337,77
Porcentagem Acumulado			13,59%	32,74%	62,83%	76,00%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 54.567,96	R\$ 131.468,50	R\$ 252.253,36	R\$ 305.121,66	R\$ 401.459,43