

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Prédio Sede Brigada Militar									
				Banco	B.D.I.				
				SINAPI RS -	26,96%				
				04/2024					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.782,99	R\$ 5.782,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2	PRÉDIO SEDE DA BRIGADA MILITAR	100%	100%						
2.1	FUNDAÇÕES E VIGA DE BALDRAME MOLDADA IN LOCO	R\$ 60.691,531	R\$ 50.691,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.2	SUPRAESTRUTURA	R\$ 70.548,032	R\$ 0,00	R\$ 21.164,41	R\$ 49.383,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO VIDAS DE BALDRAME, PAREDES E ÁREAS MOLHADAS	R\$ 7.723,977	R\$ 0,00	R\$ 1.544,80	R\$ 0,00	R\$ 6.179,18	R\$ 0,00		
2.4	ALVENARIA	R\$ 76.315,538	R\$ 0,00	R\$ 57.236,65	R\$ 19.078,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.5	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 60.461,978	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.323,38	R\$ 18.138,59	R\$ 0,00		
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 26.690,806	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.690,81		
2.7	COBERTURA	R\$ 41.293,339	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.026,67	R\$ 8.256,67	R\$ 0,00		
2.8	PINTURA	R\$ 20.316,766	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.316,76		
2.9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 67.467,129	R\$ 0,00	R\$ 13.493,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.973,70		
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.491,246	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.949,12	R\$ 20.643,87	R\$ 5.898,25		
2.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ESGOTO	R\$ 13.775,277	R\$ 2.755,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.020,22	R\$ 0,00		
3	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 10.745,042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.745,04		
4	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 432,246	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,25		
5	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE	R\$ 7.074,188	R\$ 7.074,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Porcentagem			13,59%	19,16%	30,09%	13,17%	24,00%		
Custo		R\$ 487.800,04	R\$ 66.303,73	R\$ 93.439,28	R\$ 146.761,69	R\$ 64.238,54	R\$ 117.056,80		
Porcentagem Acumulado			13,59%	32,75%	62,83%	76,00%	100,00%		
Custo Acumulado			R\$ 66.303,73	R\$ 159.743,02	R\$ 306.504,71	R\$ 370.743,24	R\$ 487.800,04		

Naicon Felipe

My Office Arquitetura e Engenharia LTDA
CAU PJ53190-1

Carlos Alberto Bohn
Prefeito Municipal