

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

LOCAL: RUA JACOB BOHN
TRECHO: ENTRE A RUA CÔNEGO PEDRO HENRIQUE VIER E O FIM DA RUA
ÁREA: 184,82m x 10,00m + 34,25m² (bocas de rua) = 1.882,45m²
DATA: NOV/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
			%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.385,29	33,33%	33,33%	33,33%
			13.461,76	13.461,76	13.461,76
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 71.737,28	70,00%	30,00%	
			50.216,10	21.521,18	-
3	DRENAGEM	R\$ 123.150,45	70,00%	30,00%	
			86.205,32	36.945,14	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 455.135,20		70,00%	30,00%
			-	318.594,64	136.540,56
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.156,55			100,00%
			-	-	9.156,55
6	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 80.399,42			100,00%
			-	-	80.399,42
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 6.959,82			100,00%
			-	-	6.959,82
TOTAL		R\$ 786.924,01	R\$ 149.883,17	R\$ 390.522,72	R\$ 246.518,11
			19,05%	49,63%	31,33%
			R\$ 149.883,17	R\$ 540.405,90	R\$ 786.924,01
			19,05%	68,67%	100,00%

DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO