

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Obra			Banco			B.D.I.
Quadra de society, areia, cancha de bocha, pista de skate e vestiário, Parque Municipal de Esportes e Lazer			SINAPI RS - 10/2024			26,86%
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.084,54	R\$ 15.084,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%	100,00%			
2	QUADRA DE SOCIETY					
2.1	CONTENÇÃO	R\$ 52.750,02	R\$ 52.750,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%	100%			
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO	R\$ 395.473,15	R\$ 31.637,85	R\$ 0,00	R\$ 7.909,46	R\$ 355.925,84
		100,00%	8%		2%	90%
2.3	DRENAGEM DO CAMPO	R\$ 8.475,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.475,60	R\$ 0,00
		100,00%			100%	
2.4	PROTEÇÃO	R\$ 58.852,93	R\$ 0,00	R\$ 52.379,11	R\$ 0,00	R\$ 6.473,82
		100,00%		89%		11%
2.5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.096,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.096,66
		100,00%				100%
3	QUADRAS DE VÔLEI DE AREIA	R\$ 27.361,14	R\$ 13.680,57	R\$ 10.944,46	R\$ 1.368,06	R\$ 1.368,05
		100,00%	50%	40%	5%	5%
4	CANCHA DE BOCHA	R\$ 11.636,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.636,05	R\$ 0,00
		100,00%			100%	
5	PISTA DE SKATE	R\$ 20.765,26	R\$ 0,00	R\$ 4.153,05	R\$ 12.459,16	R\$ 4.153,05
		100,00%		20%	60%	20%
6	VESTIÁRIO					
6.1	FUNDAÇÕES E VIGA DE BALDRAME MOLDADA IN LOCO	R\$ 14.245,40	R\$ 14.245,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%	100%			
6.2	ALVENARIA	R\$ 20.758,29	R\$ 10.379,14	R\$ 10.379,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%	50%	50%		
6.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 3.284,45	R\$ 0,00	R\$ 2.627,56	R\$ 656,89	R\$ 0,00
		100,00%		80%	20%	
6.4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 12.022,43	R\$ 0,00	R\$ 12.022,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%		100%		
6.5	COBERTURA	R\$ 8.568,04	R\$ 0,00	R\$ 8.568,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%		100%		
6.6	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 24.840,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.840,34	R\$ 0,00
		100,00%			100%	
6.7	ESQUADRIAS	R\$ 19.720,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.776,67	R\$ 3.944,17
		100,00%			80%	20%
6.8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.692,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.692,91	R\$ 0,00
		100,00%			100%	
6.9	PINTURA	R\$ 6.460,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.168,14	R\$ 1.292,03
		100,00%			80%	20%
6.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.271,13	R\$ 0,00	R\$ 2.635,57	R\$ 2.108,45	R\$ 527,12
		100,00%		50%	40%	10%
6.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ESGOTO	R\$ 17.865,50	R\$ 0,00	R\$ 8.932,75	R\$ 8.932,75	R\$ 0,00
				50%	50%	0%
Porcentagem			18,51%	15,14%	14,52%	51,84%
Custo		R\$ 744.224,86	R\$ 137.777,53	R\$ 112.642,11	R\$ 108.024,48	R\$ 385.780,74
Porcentagem Acumulado			18,51%	33,65%	48,16%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 137.777,53	250,419,64	R\$ 358.444,12	R\$ 744.224,86

Carlos Alberto Bohn
Prefeito Municipal

My Office Arquitetura e Engenharia LTDA
CAU PJ53190-1