

C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 42.875.418/0001-92

Obra
Projeto executivo - Mato Leitão (18,30m x 9,00m)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 20,97%
09/2025 -
Rio Grande
do Sul
SICRO3 -
07/2025 -
Rio Grande

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	77,74%					22,26%
		23.811.91	18.512.31					5.299.60
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	100,00% 6.149,64	100,00% 6.149,64					
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 2.517,07	100,00% 2.517,07					
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	100,00% 4.285,00	100,00% 4.285,00					
1.4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M	100,00% 261,00	100,00% 261,00					
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 10.599,20	50,00% 5.299.60					50,00% 5.299.60
2	TERRAPLANAGEM	100,00%	80,00%	20,00%				
		3.760.35	3.008.28	752.07				
3	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%					
		1.143.32	1.143.32					
4	INFRAESTRUTURA SAPATAS	100,00%	30,00%	70,00%				
		133.301.06	39.990.32	93.310.74				
5	MESOESTRUTURA	100,00%		15,00%	40,00%	45,00%		
		249.065.55		37.359.83	99.626.22	112.079.50		
6	SUPRAESTRUTURA	100,00%			20,00%	20,00%	45,00%	15,00%
		451.325.89			90.265.18	90.265.18	203.096.65	67.698.88

C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 42.875.418/0001-92

7	GUARDA CORPO	100,00%						100,00%
		22.214,37						22.214,37
8	ATERRO	100,00%					30,00%	70,00%
		114.324,95					34.297,49	80.027,51
Porcentagem			6,27%	13,16%	19,01%	20,26%	23,76%	17,54%
Custo			62.654,22	131.422,64	189.891,39	202.344,67	237.394,13	175.240,35
Porcentagem Acumulado			6,27%	19,43%	38,44%	58,69%	82,46%	100,0%
Custo Acumulado			62.654,22	194.076,86	383.968,25	586.312,92	823.707,05	998.947,40

Egomar Antonio Grazziolla
Sócio/CEO/Proprietário

Prefeitura municipal de Mato Leitão