



LOCAL:	LINHA RIO PEQUENO - TRECHO 03	TABELA SINAPI JULHO/2026
TRECHO:	TRECHO COM 470m	TABELA SICRO - JULHO/2026
ÁREA REPERF.:	470,00m X (média=08,00m) = 3760m ²	DESONERADO
DATA: SETEMBF		BDI: 26,89%

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	36.248,26	3,26%	33,33%	12.082,75	33,33%	12.082,75	33,33%	12.082,75
2	ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO NO BOTA FORA	171.121,27	15,39%	100,00%	171.121,27		-		-
3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, EXECUÇÃO DA BASE	157.378,56	14,16%	100,00%	157.378,56		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO	480.636,59	43,24%		-	50,00%	240.318,30	50,00%	240.318,30
5	DRENAGEM	248.696,03	22,37%		-	50,00%	124.348,02	50,00%	124.348,02
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	17.533,13	1,58%		-		-	100,00%	17.533,13
TOTAIS		R\$ 1.111.613,84	100,00%	30,64%	R\$ 340.582,58	33,89%	R\$ 376.749,06	35,47%	R\$ 394.282,19
ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.111.613,84		30,64%	340.582,58	64,53%	717.331,65	100,00%	1.111.613,84