

Obra
Ampliação UBS JOÃO EMILIO

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 02/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.094.17	40,00% 6.437.67	20,00% 3.218.83	40,00% 6.437.67
2	AMPLIAÇÃO	0,00% 0.00			
3	ESTRUTURA	100,00% 60.180.35	100,00% 60.180.35		
4	PAREDE	100,00% 44.529.71		100,00% 44.529.71	
5	PISO	100,00% 33.837.81		50,00% 16.918.91	50,00% 16.918.91
5.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	0,00% 4.903,04			
6	PINTURA	100,00% 5.823.06			100,00% 5.823.06
7	ELETRICA	100,00% 3.351.62	20,00% 670.32	80,00% 2.681.30	
8	COBERTURA	100,00% 37.629.13		50,00% 18.814.57	50,00% 18.814.57
9	ESQUADRIAS	100,00% 19.460.42			100,00% 19.460.42
10	REFORMA	100,00% 128.739.03		40,00% 51.495.61	60,00% 77.243.42
Porcentagem			19,24%	39,37%	41,38%
Custo			67.288,34	137.658,92	144.698,03
Porcentagem Acumulado			19,24%	58,62%	100,0%
Custo Acumulado			67.288,34	204.947,26	349.645,30

Documento assinado digitalmente
gov.br ARIADNE COSTA LEAL
Data: 30/03/2026 08:50:39-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br

Arq. Ariadne Leal
CAU - A 157254-7