



SERVIÇOS DE ENGENHARIA



CRONOGRAMA



**Obra**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BARRA FUNDA)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
21,04%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 34.146,93	25,00% 8.536,73	25,00% 8.536,73	25,00% 8.536,73	25,00% 8.536,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.249,61	100,00% 11.249,61			
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 205.946,90	50,00% 102.973,45	50,00% 102.973,45		
4	DRENAGEM	100,00% 177.604,12	10,00% 17.760,41	50,00% 88.802,06	40,00% 71.041,65	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.781.356,02		50,00% 890.678,01	50,00% 890.678,01	
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 51.575,53				100,00% 51.575,53
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 7.987,64				100,00% 7.987,64
<b>Porcentagem</b>			<b>6,19%</b>	<b>48,06%</b>	<b>42,75%</b>	<b>3,0%</b>
<b>Custo</b>			<b>140.520,20</b>	<b>1.090.990,25</b>	<b>970.256,39</b>	<b>68.099,90</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>6,19%</b>	<b>54,25%</b>	<b>97,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>140.520,20</b>	<b>1.231.510,45</b>	<b>2.201.766,84</b>	<b>2.269.866,75</b>

CARLOS EDUARDO  
MARONEZI:02922551016

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO  
MARONEZI:02922551016  
Dados: 2025.12.29 23:00:17 -03'00'

CARLOS EDUARDO MARONEZI  
Sócio/CEO/Proprietário