



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICOPROPOSNTE / TOMADOR
Nova Boa Vista-RSNº OPERAÇÃO
1101119-01Nº TransfereGOV
976269/2025APELIDO EMPREENDIMENTO
EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	PAVIMENTAÇÃO	QUADRA GRAMA SINTÉTICA	PASSEIO PUBLICO	CALÇADAS INTERNAS	CIRCULO	GRAMA	MURO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8																	
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	2	CAMADA DE SUB-BASE 15 CM (CONSIDER	1																								
F	3	CAMADA DE BASE 10CM	2																								
F	4	CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=	3																								
F	5	SINALIZAÇÃO	3																								
F	6	CONTROLE TECNOLÓGICO	2																								
F	7	QUADRA GRAMA SINTÉTICA		4																							
F	8	MUROS PRAÇA							5																		
F	9	CALÇADAS INTERNAS				7																					
F	10	PASSEIO PUBLICO			6																						
F	11	CIRCULO					5																				
F	12	VEGETAÇÃO E PAISAGISMO						8																			
F	13	ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								8																	
F		Cronograma																									
F				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08																
F		Parcela	%	15,44%	7,69%	16,69%	33,28%	8,61%	7,17%	4,98%	6,14%																
F			R\$	73.279,57	36.521,97	79.230,01	157.995,81	40.853,03	34.053,69	23.630,34	29.165,81																
F		Acumulado	%	15,44%	23,13%	39,82%	73,10%	81,71%	88,88%	93,86%	100,00%																
F			R\$	73.279,57	109.801,54	189.031,55	347.027,36	387.880,39	421.934,08	445.564,42	474.730,23																
F		Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Nova Boa

Local

sexta-feira, 22 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULA ROBERTA CASTAMANN

CREA/CAU: CREA RS/180440

ART/RRT: 14418116

PAULA
ROBERTA
CASTAMANN:0
0982301073Assinado de forma digital
por PAULA ROBERTA
CASTAMANN:00982301073
Dados: 2026.05.22
13:13:47 -03'00'