



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE SÉRIO	REFORMA EMEI PINTANDO O SETE	REFORMA EMEI PINTANDO O SETE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	REFORMA EMEI PINTANDO O SETE	288.510,25	% Período:	10,13%	17,67%	15,05%	19,92%	37,23%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	24.242,02	% Período:	100,00%											
1.2.	FACHADA	12.122,68	% Período:	17,90%	6,18%	75,92%									
1.3.	PISO INTERTRAVADO E PISO DE CONC	18.979,79	% Período:		17,90%	82,10%									
1.4.	PINTURA EXTERNA	14.297,70	% Período:			8,43%	91,57%								
1.5.	PINTURA COBOGÓS	1.516,20	% Período:			11,11%	88,89%								
1.6.	PORTÃO E GRADE	25.507,37	% Período:			21,57%	78,43%								
1.7.	FECHAMENTO ANFITEATRO	727,04	% Período:	71,06%	28,94%										
1.8.	CASTELO D'ÁGUA	3.636,92	% Período:			10,82%	89,18%								
1.9.	FISSURAS EM PAREDES	94,47	% Período:		100,00%										
1.10.	MURO	6.983,95	% Período:		2,53%	67,09%	30,39%								
1.11.	VEDAÇÃO ESQUADRIAS ALUMINIO EXI	4.354,95	% Período:					100,00%							
1.12.	TROCA DE PORTAS	16.165,84	% Período:				100,00%								
1.13.	PLAYGROUND	153.958,07	% Período:	1,49%	30,11%	3,59%	0,96%	63,85%							
1.14.	DETALHE ENTRADA	5.731,35	% Período:			16,93%	83,07%								
1.15.	TOLDOS/COBERTURA	191,90	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 288.510,25															
Período:	%:			10,13%	17,67%	15,05%	19,92%	37,23%							
	Repasse:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			29.215,42	50.990,16	43.432,99	57.459,24	107.412,44							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:			29.215,42	50.990,16	43.432,99	57.459,24	107.412,44							
	%:			10,13%	27,80%	42,85%	62,77%	100,00%							
	Repasse:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			29.215,42	80.205,58	123.638,57	181.097,81	288.510,25							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			29.215,42	80.205,58	123.638,57	181.097,81	288.510,25							
Administração Local:															

SÉRIO/RS

Local

terça-feira, 28 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUMA CAMILA MALLMANN

CREA/CAU: 93839-4

ART/RRT: