



Obra
Ponte do Juventude, Sampaio - Sério/RS

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	48,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
		89.250,62	42.840,30	11.602,58	11.602,58	11.602,58	11.602,58
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%		
		270.293,67	108.117,47	108.117,47	54.058,73		
3	MESOESTRUTURA	100,00%			80,00%	20,00%	
		152.792,63			122.234,10	30.558,53	
4	SUPERESTRUTURA	100,00%				80,00%	20,00%
		219.572,10				175.657,68	43.914,42
5	ACABAMENTO DA PONTE	100,00%					100,00%
		471,84					471,84
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		3.111,82					3.111,82
Porcentagem			20,52%	16,28%	25,55%	29,62%	8,04%
Custo			150.957,76	119.720,04	187.895,41	217.818,78	59.100,66
Porcentagem Acumulado			20,52%	36,8%	62,35%	91,96%	100,0%
Custo Acumulado			150.957,76	270.677,80	458.573,21	676.391,99	735.492,68

Guilherme Sartori
Setor de Engenharia

Sidinei Moisés de Freitas
Prefeito Municipal de Sério