



Obra  
PONTE DE TRÊS SALTOS ALTOS - TRAVESSEIRO-RS

Prefeitura Municipal de Travesseiro– RS  
CNPJ: 94.706.124/0001-30

Bancos  
SINAPI - 03/2025 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 01/2025 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
24,76%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                                                                    | Total Por Etapa | 30 DIAS   | 60 DIAS   | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   | 180 DIAS   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1                     | ETAPA INICIAL                                                                | 100,00%         | 50,00%    | 10,00%    | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     |
|                       |                                                                              | 53.179.13       | 26.589.57 | 5.317.91  | 5.317.91   | 5.317.91   | 5.317.91   | 5.317.91   |
| 2                     | INFRAESTRUTURA                                                               | 100,00%         | 13,80%    | 35,83%    | 37,25%     | 13,12%     |            |            |
|                       |                                                                              | 123.925.46      | 17.098.96 | 44.404.81 | 46.159.39  | 16.262.30  |            |            |
| 2.1                   | Movimentação de solo para contenção do leito do rio e execução dos trabalhos | 100,00%         | 75,00%    | 25,00%    |            |            |            |            |
|                       |                                                                              | 22.798,61       | 17.098,96 | 5.699,65  |            |            |            |            |
| 2.2                   | Regularização para locação de sapatas                                        | 100,00%         |           | 25,00%    | 75,00%     |            |            |            |
|                       |                                                                              | 4.066.92        |           | 1.016.73  | 3.050.19   |            |            |            |
| 2.3                   | Sapatas                                                                      | 100,00%         |           | 50,00%    | 50,00%     |            |            |            |
|                       |                                                                              | 75.376.86       |           | 37.688.43 | 37.688.43  |            |            |            |
| 2.4                   | Arranques                                                                    | 100,00%         |           |           | 25,00%     | 75,00%     |            |            |
|                       |                                                                              | 21.683.07       |           |           | 5.420.77   | 16.262.30  |            |            |
| 3                     | SUPRAESTRUTURA                                                               | 100,00%         |           |           | 9,52%      | 30,72%     | 48,35%     | 11,40%     |
|                       |                                                                              | 134.743.90      |           |           | 12.831.94  | 41.395.78  | 65.149.78  | 15.366.40  |
| 3.1                   | Pilares                                                                      | 100,00%         |           |           | 25,00%     | 50,00%     | 25,00%     |            |
|                       |                                                                              | 51.327.76       |           |           | 12.831.94  | 25.663.88  | 12.831.94  |            |
| 3.2                   | Vigas                                                                        | 100,00%         |           |           |            | 25,00%     | 75,00%     |            |
|                       |                                                                              | 62.927.61       |           |           |            | 15.731.90  | 47.195.71  |            |
| 3.3                   | Tabuleiro                                                                    | 100,00%         |           |           |            |            | 25,00%     | 75,00%     |
|                       |                                                                              | 20.488.53       |           |           |            |            | 5.122.13   | 15.366.40  |
| 4                     | REATERRO                                                                     | 100,00%         |           |           |            |            |            | 100,00%    |
|                       |                                                                              | 2.256.18        |           |           |            |            |            | 2.256.18   |
| 5                     | ACABAMENTOS FINAIS                                                           | 100,00%         |           |           |            |            |            | 100,00%    |
|                       |                                                                              | 7.868.72        |           |           |            |            |            | 7.868.72   |
| Porcentagem           |                                                                              |                 | 13,57%    | 15,44%    | 19,97%     | 19,56%     | 21,89%     | 9,57%      |
| Custo                 |                                                                              |                 | 43.688,52 | 49.722,72 | 64.309,24  | 62.975,99  | 70.467,69  | 30.809,21  |
| Porcentagem Acumulado |                                                                              |                 | 13,57%    | 29,01%    | 48,99%     | 68,54%     | 90,43%     | 100,0%     |
| Custo Acumulado       |                                                                              |                 | 43.688,52 | 93.411,24 | 157.720,48 | 220.696,47 | 291.164,16 | 321.973,39 |

ARTHUR GUILHERME  
FRITSCHER  
GRIESANG:012055730  
46

Assinado de forma digital por  
ARTHUR GUILHERME FRITSCHER  
GRIESANG:01205573046  
Dados: 2025.04.25 08:56:03  
-03'00'

Eng. Civil Arthur Guilherme Fritscher Griesang  
CREA/RS PF: 230.280

Prefeitura Municipal de Travesseiro– RS  
CNPJ: 94.706.124/0001-30

Prefeitura Municipal de Travesseiro– RS  
CNPJ: 94.706.124/0001-30