



Município de Colinas
Rua Olavo Bilac, nº 370 - Centro - Colinas/RS
CEP:95895-000

DATA:	20/08/2024
-------	------------

Obra: Construção de 5 Casas Padrão
Local: Rua das Orquídeas - Lot. Vista do Vale - Bairro- Centro - Colinas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (5 CASAS)

Item	Descrição	Valor R\$	30		60		90		120		150		180		210		240	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	Serviços Iniciais	R\$ 16.407,05	100	R\$ 16.407,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	Movimentação de terra	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	Infraestrutura	R\$ 93.664,70	60	R\$ 56.198,82	40	R\$ 37.465,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	Supraestrutura	R\$ 155.781,80		R\$ -	45	R\$ 70.101,81	35	R\$ 54.523,63	20	R\$ 31.156,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	Alvenarias	R\$ 106.278,65		R\$ -		R\$ -	45	R\$ 47.825,39	35	R\$ 37.197,53	20	R\$ 21.255,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	Cobertura	R\$ 54.891,95		R\$ -		R\$ -	30	R\$ 16.467,59	30	R\$ 16.467,59	40	R\$ 21.956,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	Revestimentos	R\$ 116.962,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40	R\$ 46.784,98	30	R\$ 35.088,74	30	R\$ 35.088,74		R\$ -		R\$ -
8	Pisos	R\$ 51.820,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20	R\$ 10.364,13	40	R\$ 20.728,26	20	R\$ 10.364,13	20	R\$ 10.364,13		R\$ -
9	Esquadrias	R\$ 72.539,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 36.269,58	50	R\$ 36.269,58		R\$ -
10	Impermeabilizações	R\$ 1.636,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 818,38	50	R\$ 818,38		R\$ -		R\$ -
11	Instalações	R\$ 144.236,40	10	R\$ 14.423,64	10	R\$ 14.423,64	10	R\$ 14.423,64	20	R\$ 28.847,28	20	R\$ 28.847,28	10	R\$ 14.423,64	10	R\$ 14.423,64	10	R\$ 14.423,64
12	Pintura	R\$ 30.110,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30	R\$ 9.033,00	70	R\$ 21.077,00
TOTAL		R\$ 844.329,55	10,31	R\$ 87.029,51	14,45	R\$ 121.991,33	15,78	R\$ 133.240,25	20,23	R\$ 170.817,86	15,24	R\$ 128.695,16	11,48	R\$ 96.964,46	8,30	R\$ 70.090,35	4,20	R\$ 35.500,64
%acumulada			10,31	R\$ 87.029,51	24,76	R\$ 209.020,84	40,54	R\$ 342.261,09	60,77	R\$ 513.078,95	76,01	R\$ 641.774,11	87,49	R\$ 738.738,57	95,80	R\$ 808.828,91	100,00	R\$ 844.329,55

Bruna Franciele Neumann Kraemer
Eng Civil Crea 220296 - Departamento Eengenharia PM Colinas/RS