

## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

*Cliente: Município de Presidente Lucena*

*Assunto: Tamponamento de Poços Tubulares em Presidente Lucena, RS*

*Data: 26/11/2025*

### **Cronograma Físico-Financeiro**

A empresa a ser contratada deverá apresentar cronograma de execução da obra atualizado, com previsão de início e fim das seguintes atividades, sempre levando em consideração a data de entrega em conformidade com a Minuta do Contrato. Para tanto, deverá considerar os prazos e atividades referenciadas a seguir.

<b>Dia</b>	<b>Atividade</b>
<b>1</b>	Mobilização da Equipe de Trabalho, Ferramentas e Equipamentos
<b>1</b>	Limpeza, Desobstrução e Medição do Poço
<b>2</b>	Preenchimento com Pedra Britada
<b>2</b>	Cimentação do Poço
<b>3</b>	Construção da Laje de Concreto

Para cada atividade a ser iniciada, a Contratada deverá avisar com antecedência a fiscalização. Cada operação somente poderá ser iniciada em presença do fiscal ou com sua expressa concordância.

O cronograma físico-financeiro, de acordo com a Planilha Orçamentária (Anexo II do projeto), estará segmentada neste formato:

1. *Preparação da Obra*
2. *Preenchimento do Poço*
3. *Construção da Laje de Concreto*

## POÇO 01 - NOVA VILA

Cronograma Físico-Financeiro					
Etapa	Descrição	Peso %	Valor Serviços (R\$)	30 dias	
				Valor	%
1	Preparação da Obra	45,96	R\$1.797,75	R\$1.797,75	100
2	Preenchimento do Poço	46,37	R\$1.814,05	R\$1.814,05	100
3	Construção da Laje de Concreto	7,67	R\$300,08	R\$300,08	100
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>R\$3.911,88</b>	<b>R\$3.911,88</b>	<b>100</b>

## POÇO 02 - CENTRO

Cronograma Físico-Financeiro					
Etapa	Descrição	Peso %	Valor Serviços (R\$)	30 dias	
				Valor	%
1	Preparação da Obra	43,68	R\$1.797,75	R\$1.797,75	100
2	Preenchimento do Poço	49,03	R\$2.017,91	R\$2.017,91	100
3	Construção da Laje de Concreto	7,29	R\$300,08	R\$300,08	100
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>R\$4.115,74</b>	<b>R\$4.115,74</b>	<b>100</b>

## POÇO 03 - MORRO DO PEDRO

Cronograma Físico-Financeiro					
Etapa	Descrição	Peso %	Valor Serviços (R\$)	30 dias	
				Valor	%
1	Preparação da Obra	40,76	R\$1.797,75	R\$1.797,75	100
2	Preenchimento do Poço	52,43	R\$2.312,39	R\$2.312,39	100
3	Construção da Laje de Concreto	6,80	R\$300,08	R\$300,08	100
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>R\$4.410,22</b>	<b>R\$4.410,22</b>	<b>100</b>

## POÇO 04 - LINHA NOVA BAIXA II

Cronograma Físico-Financeiro					
Etapa	Descrição	Peso %	Valor Serviços (R\$)	30 dias	
				Valor	%
1	Preparação da Obra	45,69	R\$1.797,75	R\$1.797,75	100
2	Preenchimento do Poço	46,68	R\$1.836,70	R\$1.836,70	100
3	Construção da Laje de Concreto	7,63	R\$300,08	R\$300,08	100
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>R\$3.934,53</b>	<b>R\$3.934,53</b>	<b>100</b>

## POÇO 05 - LINHA NOVA BAIXA I

Cronograma Físico-Financeiro					
Etapa	Descrição	Peso %	Valor Serviços (R\$)	30 dias	
				Valor	%
1	Preparação da Obra	43,80	R\$1.797,75	R\$1.797,75	100
2	Preenchimento do Poço	48,89	R\$2.006,59	R\$2.006,59	100
3	Construção da Laje de Concreto	7,31	R\$300,08	R\$300,08	100
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>R\$4.104,42</b>	<b>R\$4.104,42</b>	<b>100</b>

**Leonardo Cassol Tomasi**  
Eng. Geólogo, MSc. Geociências  
CREA RS 166.702