

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- ATUALIZADO EM 15/03/2026

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Cópia de: Cópia de: REFORMA DA COBERTURA DO LABORATÓRIO DO IO 26,51%%	SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul SETOP - 01/2026 - Minas	26,51%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 6.604.90	100,00% 6.604.90	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 41.020.52	50,00% 20.510.26	50,00% 20.510.26
3	GESTÃO DE RESÍDUOS	100,00% 2.704.67	50,00% 1.352.34	50,00% 1.352.34
4	RETIRADAS, RUFO E CHAPIM	100,00% 34.746.70	50,00% 17.373.35	50,00% 17.373.35
5	FIXAÇÃO DE PROTETOR DE CABEÇA DE PARAFUSO	100,00% 2.420.00	100,00% 2.420.00	
6	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE TELHA	100,00% 8.737,00	100,00% 8.737,00	
7	FORRO DE FIBRA MINERAL	100,00% 26.079.00		100,00% 26.079.00
8	PINTURA DAS PLACAS CIMENTICÍAS	100,00% 5.027.60	100,00% 5.027.60	
9	LIMPEZA FINAL	100,00% 1.643.55		100,00% 1.643.55
Porcentagem			48,09%	51,91%
Custo			62.025,44	66.958,49
Porcentagem Acumulado			48,09%	100,0%
Custo Acumulado			62.025,44	128.983,94

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO RITIELE TEIXEIRA
Data: 22/07/2026 09:37:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br