



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Retomada Construção do CMEI Rosi Galvão

END: Rua Continuação da Rua Azaléia, s/n

BDI: 24,52%

PRAZO: 360 dias corridos

ÁREA A CONSTRUIR: 1853,47

ÁREA A REFORMAR: 2523,717217

REFERÊNCIA: SINAPI/ 07_2024 COM DESONERAÇÃO - SMOP-Curitiba_04_2023 e ORSE 12_2023

REVISÃO: R01

Item	Descrição	Valor Total	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 184.074,23								
1.1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 13.230,00	35,29%	R\$ 4.669,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 170.844,23	1,46%	R\$ 2.494,34	6,62%	R\$ 11.309,89	7,76%	R\$ 13.257,51	10,68%	R\$ 18.246,16
2	EDIFICAÇÃO	R\$ 3.510.332,05								
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 19.514,63	41,66%	R\$ 8.130,23	58,34%	R\$ 11.384,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141.945,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 261,07	100,00%	R\$ 261,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 17.876,98	0,00%	R\$ -	64,20%	R\$ 11.476,31	35,80%	R\$ 6.400,67	0,00%	R\$ -
2.5	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 29.529,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	63,31%	R\$ 18.695,41
2.6	COBERTURA	R\$ 121.137,02	0,00%	R\$ -	20,73%	R\$ 25.111,16	75,59%	R\$ 91.565,48	0,00%	R\$ -
2.7	FECHAMENTOS	R\$ 320.015,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	42,84%	R\$ 137.088,64	0,00%	R\$ -
2.8	PISOS	R\$ 529.452,46	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	13,49%	R\$ 71.402,33	0,00%	R\$ -
2.9	REVESTIMENTOS	R\$ 926.960,23	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,62%	R\$ 5.788,32
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 251.262,11	0,00%	R\$ -	25,75%	R\$ 64.710,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 144.884,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,74%	R\$ 8.322,93	18,16%	R\$ 26.313,89
2.12	ESQUADRIAS	R\$ 372.112,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.13	PINTURA	R\$ 195.266,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.14	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS	R\$ 254.270,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO	R\$ 42.755,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.16	INSTALAÇÃO ELEVADOR	R\$ 143.085,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 983.227,87								
3.1	CENTRAL DE GÁS	R\$ 13.330,55	7,06%	R\$ 941,24	2,43%	R\$ 324,39	67,57%	R\$ 9.007,42	0,00%	R\$ -
3.2	LIXEIRA	R\$ 1.547,46	0,00%	R\$ -	15,31%	R\$ 236,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 312.391,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.4	SERRALHERIA	R\$ 181.021,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.5	MUROS	R\$ 436.068,39	35,42%	R\$ 154.475,82	27,39%	R\$ 119.426,57	9,96%	R\$ 43.418,20	0,00%	R\$ -
3.6	TAPUME FECHAMENTO LOTE	R\$ 29.486,16	100,00%	R\$ 29.486,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.382,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)		4.677.634,15	4,29%	200.458,11	5,23%	244.758,12	8,15%	381.241,43	1,49%	69.822,03
TOTAL GERAL DA OBRA ACUMULADO (R\$)			4,29%	200.458,11	9,52%	445.216,23	17,67%	826.457,66	19,16%	896.279,69

[illegible][illegible]

150 Dias		180 Dias		210Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias		330 Dias		360 Dias	
5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25	5,88%	R\$ 778,25
7,60%	R\$ 12.984,16	15,22%	R\$ 26.002,49	11,92%	R\$ 20.364,63	6,09%	R\$ 10.404,41	7,83%	R\$ 13.377,10	10,50%	R\$ 17.938,64	10,44%	R\$ 17.836,14	3,88%	R\$ 6.628,76
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 70.973,00	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 70.973,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	36,69%	R\$ 10.834,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	3,68%	R\$ 4.460,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	57,16%	R\$ 182.926,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,45%	R\$ 12.956,54	0,00%	R\$ -	6,09%	R\$ 32.236,81	77,98%	R\$ 412.856,78	0,00%	R\$ -
5,80%	R\$ 53.725,37	38,02%	R\$ 352.471,53	5,73%	R\$ 53.156,34	46,86%	R\$ 434.332,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,97%	R\$ 27.485,75	0,00%	R\$ -
23,17%	R\$ 58.211,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	3,81%	R\$ 9.581,15	1,91%	R\$ 4.788,66	11,28%	R\$ 28.333,94	34,08%	R\$ 85.637,00	0,00%	R\$ -
57,10%	R\$ 82.736,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	3,27%	R\$ 4.735,02	11,79%	R\$ 17.079,29	3,92%	R\$ 5.673,70	0,02%	R\$ 23,59
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	3,01%	R\$ 11.201,17	94,28%	R\$ 350.825,76	0,00%	R\$ -	2,71%	R\$ 10.085,58	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	52,76%	R\$ 103.023,24	0,00%	R\$ -	47,24%	R\$ 92.243,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	19,67%	R\$ 50.005,94	23,75%	R\$ 60.383,21	39,14%	R\$ 99.510,40	0,00%	R\$ -	17,45%	R\$ 44.370,78
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	46,30%	R\$ 19.797,31	53,70%	R\$ 22.958,67	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 143.085,93	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	4,91%	R\$ 655,09	11,81%	R\$ 1.573,88	5,86%	R\$ 781,83	0,35%	R\$ 46,70	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	81,67%	R\$ 1.263,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	3,02%	R\$ 46,70	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 312.391,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 181.021,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
19,68%	R\$ 85.837,06	7,55%	R\$ 32.910,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.382,31
6,29%	294.272,38	10,33%	483.136,01	1,59%	74.299,22	15,17%	709.635,96	17,34%	811.243,97	13,28%	621.092,02	15,53%	726.491,20	1,31%	61.183,69
25,45%	1.190.552,07	35,78%	1.673.688,08	37,37%	1.747.987,30	52,54%	2.457.623,26	69,88%	3.268.867,23	83,16%	3.889.959,25	98,69%	4.616.450,45	100,00%	4.677.634,15