



OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA – LOTEAMENTO MOTOCROSS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	12.057,98	53,75%	3.458,00	15,42%	3.458,00	15,42%	3.458,00	15,42%	22.431,96	7,28%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.265,76	100,00%	-		-		-		3.265,76	1,06%
3	PISO QUADRA	12.607,32	10,97%	84.502,18	73,54%	17.799,75	15,49%	-		114.909,25	37,31%
4	PISO CALÇADA	1.845,20	8,47%	10.448,68	47,98%	9.484,47	43,55%	-		21.778,35	7,07%
5	PINTURA	-		-		8.933,66	21,96%	31.750,03	78,04%	40.683,69	13,21%
6	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	-		-		34.205,43	44,83%	42.090,52	55,17%	76.295,95	24,77%
7	ILUMINAÇÃO	-		-		21.418,16	79,97%	5.366,10	20,03%	26.784,26	8,70%
8	SERVIÇOS FINAIS	-		-		-		1.877,02	100,00%	1.877,02	0,61%
TOTAL		29.776,25	9,67%	98.408,86	31,95%	95.299,46	30,94%	84.541,67	27,45%	308.026,24	100,00%
ACUMULADO		29.776,25	9,67%	128.185,11	41,61%	223.484,57	72,55%	308.026,24	100,00%		

Santa Cruz do Sul, 25 de março de 2024.

PAULA ZOTTIS JUNGES
Arq. e Urb. CAU A149611-5

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Sec. Municipal de Planejamento e Governança