

PLANO DE TRABALHO E-PROTOCOLO 24.507.227-9

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador)		C.N.P.J/M.F	
MARIPÁ		95.583.571/0001-02	
Nome do Prefeito			
RODRIGO ANDRE SCHANOSKI			
Endereço	U.F.	CEP	Telefone
RUA LUIZ DE CAMÕES, 437	PR	85955-000	44-3687-1262

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTICIPEIS

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / URBANIZAÇÃO / CALÇADAS	Período de Execução 01/02/2026 - 08/04/2027
Descrição do Projeto CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA Quantidade 2612 M2 Justificativa da Proposição A implantação de uma Rua Coberta nas imediações do lago municipal justifica-se pela necessidade de potencializar o uso do espaço público, promovendo a integração entre lazer, turismo, comércio e convivência social, ao mesmo tempo em que se valoriza a paisagem natural existente.	

4. RESULTADOS ESPERADOS

A Rua Coberta atuará como um elemento de valorização urbana, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável da região. Ao integrar natureza e arquitetura, o espaço proposto favorecerá o turismo, estimulando o fluxo de visitantes e incentivando o empreendedorismo local. A proximidade com o lago permitirá também uma ambientação diferenciada, com vista privilegiada, maior conforto térmico natural e sensação de bem-estar, criando um ambiente agradável para o convívio familiar, o lazer e a promoção de atividades socioculturais. Por fim, o projeto da Rua Coberta será desenvolvido com diretrizes sustentáveis e respeitando os limites ambientais da área do lago.

5. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	07/11/2025	22/01/2026	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	01/02/2026	07/02/2027	R\$ 129.951,53
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	13/02/2026	19/12/2026	R\$ 49.969,15
4	FUNDACOES	13/02/2026	17/09/2026	R\$ 78.293,92
5	ESTRUTURAS	13/02/2026	18/11/2026	R\$ 3.469.580,27
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	06/09/2026	06/11/2026	R\$ 27.847,24
7	COBERTURA	05/06/2026	06/10/2026	R\$ 813.935,05
8	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	08/12/2026	07/01/2027	R\$ 37.248,05
9	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	05/06/2026	07/02/2027	R\$ 692.041,18
10	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	06/09/2026	07/02/2027	R\$ 59.184,45
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	05/05/2026	07/02/2027	R\$ 296.705,35
12	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	17/05/2026	17/08/2026	R\$ 35.374,88
13	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	06/07/2026	07/02/2027	R\$ 9.610,72
Total				R\$ 5.699.741,79

6. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 399.741,79	R\$ 5.300.000,00

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repassé Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 3,39%	04/2026	R\$ 179.612,34	R\$ 13.547,92
2	Execução de até 6,04%	05/2026	R\$ 140.484,80	R\$ 10.595,81
3	Execução de até 48,13%	06/2026	R\$ 2.230.853,05	R\$ 168.256,84
4	Execução de até 66,34%	07/2026	R\$ 965.075,68	R\$ 72.788,62
5	Execução de até 75,63%	08/2026	R\$ 492.598,57	R\$ 37.153,15
6	Execução de até 81,39%	09/2026	R\$ 304.972,89	R\$ 23.001,94
7	Execução de até 85,55%	10/2026	R\$ 220.421,96	R\$ 16.624,88
8	Execução de até 90,10%	11/2026	R\$ 241.061,65	R\$ 18.181,57
9	Execução de até 90,95%	12/2026	R\$ 45.122,90	R\$ 3.403,36
10	Execução de até 93,21%	01/2027	R\$ 120.185,91	R\$ 9.064,81
11	Execução de até 94,95%	02/2027	R\$ 91.885,98	R\$ 6.930,35
12	Execução de até 100,00%	03/2027	R\$ 267.724,27	R\$ 20.192,54
Subtotal				R\$ 5.699.741,79

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

8. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Willian Soares de Oliveira

RODRIGO ANDRE SCHANOSKI - Prefeito Municipal de MARIPÁ

Aprovado por: GUTO SILVA - Secretário de Estado das Cidades

Documento: **PlanodeTrabalhoPlanodeTrabalhoMaripa.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rodrigo Andre Schanoski** em 09/10/2025 07:54, **Luiz Augusto Silva** em 10/10/2025 16:26.

Inserido ao protocolo **24.507.227-9** por: **Rodrigo André Schanoski** em: 08/10/2025 16:30.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b11df7ec704e496bd54b2f5dccac93e9.