

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	HONORIO SERPA				SAM	51	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	56	Repasse do Concedente		R\$	4.000.000,00	93,32%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL				LOTE nº	1	Data	07/08/2025	Dias	30	Data	16/09/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	286.455,22	6,68%	
Quantidade:	18.600,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	4.286.455,22	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/
ITEM			6	1	2	3	4	5	6															ITEM (R\$)	TOTAL	
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30																	
Data Início				16/9/25	17/10/25	17/11/25	18/12/25	18/1/26	18/2/26																	
Data Fim				16/10/25	16/11/25	17/12/25	17/1/26	17/2/26	20/3/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																		1	3.678,25	0,00		
2	TERRAPLENAGEM		%																				-	-		
3	DRENAGEM		%	100,00																	1	73.566,18	0,02			
4	BASE / SUB-BASE		%	50,00	50,00																2	2.379.412,44	0,56			
5	REVESTIMENTO		%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00												5	1.690.127,45	0,39			
6	MEIO-FIO E SARJETA		%																			-	-			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%																			-	-			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%						100,00												1	80.357,56	0,02			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-	-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-	-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	7,01	19,55	14,35	14,35	14,35	30,37												6	59.313,34	0,01			
TOTAIS																							4.286.455,22	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6																	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.432,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.432,44	0,08%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	245,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		245,81	0,01%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	68.649,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68.649,90	1,60%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.916,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.916,28	0,11%			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	1.110.200,53	1.110.200,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.220.401,06	51,80%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	79.505,69	79.505,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		159.011,38	3,71%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	315.419,08	315.419,08	315.419,08	315.419,08	315.503,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.577.179,62	36,79%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	22.588,36	22.588,36	22.588,36	22.588,36	22.594,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		112.947,83	2,63%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	74.987,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.987,43	1,75%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	5.370,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.370,13	0,13%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	3.880,78	10.822,74	7.945,14	7.945,14	7.945,14	16.810,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	55.349,55	1,29%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	277,92	775,06	568,98	568,98	568,98	1.203,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.963,79	0,09%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.186.163,65	1.436.442,35	323.364,22	323.364,22	323.364,22	407.301,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.000.000,00	93,32%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	84.945,70	102.869,11	23.157,34	23.157,34	23.157,34	29.168,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		286.455,22	6,68%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	1.271.109,35	1.539.311,46	346.521,56	346.521,56	346.521,56	436.469,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.286.455,22	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	29,65%	35,91%	8,08%	8,08%	8,08%	10,18%													4.286.455,22	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	29,65%	65,57%	73,65%	81,73%	89,82%	100,00%													OK	OK			
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:					data:						
RENATO COSTELLA - CREA PR-187115/D - ART/RRT Nº 1720253980864										JOÃO CARLOS GARBIN																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					16/07/2025 - qua				