

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																				
Município:	HONORIO SERPA			SAM	61	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto	Prioridade Nº	52	Repasso do Concedente		R\$	5.212.075,53	100,00%										
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	06/02/2026		Dias	30		Data	18/03/2026		Sigla	PAM		Nº			nº dias	240		Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente		R\$	5.212.075,53	100,00%		
Quantidade:	31.289,11 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			8	1	2	3	4	5	6	7	8																			
	Data Início	18/3/26			18/4/26	19/5/26	19/6/26	20/7/26	20/8/26	20/9/26	21/10/26																				
	Data Fim	17/4/26			18/5/26	18/6/26	19/7/26	19/8/26	19/9/26	20/10/26	20/11/26																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00													1	4.207,24	0,00													
2	TERRAPLENAGEM	%	38,24			61,76													2	116.729,90	0,02										
3	DRENAGEM	%	16,59			83,41													2	404.053,31	0,08										
4	BASE / SUB-BASE	%																													
5	REVESTIMENTO	%				21,31		18,83		15,89		29,93		14,04												5	3.248.943,29	0,62			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	9,50		27,79		18,04		44,67												4	426.843,66	0,08								
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%											40,31		33,61		26,09												3	845.614,98	0,16
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%											42,31		34,77		22,92												3	102.322,17	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																													
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																													
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%				5,66		37,43		5,19		36,40		15,32												5	63.360,98	0,01			
<b>TOTAIS</b>																			5.212.075,53	1,00											
<b>COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )</b>																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8											Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.207,24	-	-	-	-	-	-	-											1	4.207,24	0,08%							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	44.634,57	-	72.095,33	-	-	-	-	-											2	116.729,90	2,24%							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	67.026,61	-	337.026,70	-	-	-	-	-											2	404.053,31	7,75%							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	692.451,99	611.666,08	516.148,61	972.404,73	456.271,88	-											5	3.248.943,29	62,33%							
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	40.530,00	118.639,26	77.007,00	190.667,40	-	-	-	-											4	426.843,66	8,19%							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	340.830,37	-	284.192,24	220.592,37											3	845.614,98	16,22%							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	43.292,69	-	35.574,84	23.454,64											3	102.322,17	1,96%							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	3.583,88	23.717,85	3.290,36	23.062,06	9.706,83	-											5	63.360,98	1,22%							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	156.398,42	118.639,26	1.182.164,90	826.051,33	903.562,03	995.466,79	785.745,79	244.047,01												5.212.075,53	100,00%							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-																				
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	156.398,42	118.639,26	1.182.164,90	826.051,33	903.562,03	995.466,79	785.745,79	244.047,01												5.212.075,53	100,00%							
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	3,00%	2,28%	22,68%	15,85%	17,34%	19,10%	15,08%	4,68%												5.212.075,53	100,00%							
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	3,00%	5,28%	27,96%	43,81%	61,14%	80,24%	95,32%	100,00%												OK	CORRIGIR							
Resp. Técnico:	Assinatura:			Prefeito(a):							Assinatura:							data:													
RENATO COSTELLA - CREA PR-18715/D - ART/RRT Nº 1720256387234				JOÃO CARLOS GARBIN																											
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					06/02/2026 - sex											