

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III			
Município:	HONORIO SERPA	SAM	62
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ES	LOTE	1
Local Obra:	ESTRADA RURAL - HONORIO SERPA X PATO BRANCO		

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Medições / Etapas	TOTAL % Quantid.	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
			1	2	3	4	5	6												
- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
00051	100,0%	1,00																		
- TERRAPLENAGEM	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
520200B	100,0%	20.676,00																		
521300	100,0%	1.628,00																		
96525	100,0%	66.400,00																		
- DRENAGEM	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600000B	100,0%	628,80																		
630400	100,0%	200,00																		
601200	100,0%	202,40																		
602000C	100,0%	331,80																		
603000C	100,0%	1.534,20																		
603300C	100,0%	435,00																		
605000N	100,0%	12,60																		
605800	100,0%	32,40																		
620100	100,0%	28,00																		
620200	100,0%	4,00																		
610600D	100,0%	268,00																		
610900	100,0%	38,00																		
DISIPM80	100,0%	15,00																		
DISIPM80	100,0%	2,00																		
104492	100,0%	42,00																		
521300	100,0%	56,00																		
- BASE / SUB-BASE	100,0%	50,00 %	50,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511000A	100,0%	66.725,00																		
531000	100,0%	7.795,00																		
531300	100,0%	13.605,00																		
- REVESTIMENTO	100,0%	-	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
560100A	100,0%		27.137,50	27.137,50	27.137,50	27.137,50														
569420A	100,0%		32,57	32,57	32,56	32,56														
561100A	100,0%		27.137,50	27.137,50	27.137,50	27.137,50														
569420B	100,0%		13,57	13,57	13,57	13,57														
570000C	100,0%		3.435,61	3.435,61	3.435,61	3.435,60														
588000M	100,0%		171,78	171,78	171,78	171,78														
- SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	100,0%	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
823000A	100,0%					290,00														
822000	100,0%					6.740,00														
827000A	100,0%					4,80														
821000	100,0%					24,00														
820000F	100,0%					18,00														
820000G	100,0%					31,00														
- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	18,54 %	21,21 %	14,39 %	14,16 %	14,12 %	16,39 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09.02.11C	100,0%	104,00	103,00																	
09.02.11D	100,0%	59,00	58,00																	
09.02.01	100,0%	20,00	19,00																	
7402207	100,0%			91,00	91,00	90,00	90,00													
09.04.04	100,0%			46,00	45,00	45,00	45,00													
7402203	100,0%			46,00	45,00	45,00	45,00													
09.05.02	100,0%			46,00	45,00	45,00	45,00													
09.04.03	100,0%			46,00	45,00	45,00	45,00													
09.04.01	100,0%			46,00	45,00	45,00	45,00													
09.01.18	100,0%						1,00													
Fazer Cotação	100,0%		16,60																	
FINAL			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Presidente (assinatura digital):
RENATO COSTELLA - CREA PR-187116D - ARTTRRT Nº 172026842467	JOÃO CARLOS GABEN