

SEAB 2025		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO						PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	HONORIO SERPA	SAM	62	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade N°	63	Repasso do Concedente		R\$ 26.289.754,21	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE n°	1	Data	25/11/2025	Dias	30	Data	04/01/2026	Sigla	SEAB	N°	n° dias	180	Ok o n° de DIAS	Contrapartida do Proponente					
Quantidade:	108.550,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)														N° DE ETAPAS	Valor Total				
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: ok		6	1	2	3	4	5	6										TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
	Data Início		4/1/26	4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26														
	Data Fim		3/2/26	6/3/26	6/4/26	7/5/26	7/6/26	8/7/26														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00															1	4.207,24	0,00		
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00															1	834.410,76	0,03		
3	DRENAGEM	%	100,00															1	625.069,14	0,02		
4	BASE / SUB-BASE	%	50,00	50,00														2	13.968.224,30	0,53		
5	REVESTIMENTO	%			25,00	25,00	25,00	25,00										4	10.130.600,07	0,39		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00										1	385.695,19	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	19,52	21,21	14,39	14,16	14,12	16,59										6	341.547,51	0,01		
TOTALS																	26.289.754,21	1,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																						
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (RS)														N° DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 4.207,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.207,24	0,02%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ 834.410,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	834.410,76	3,17%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ 625.069,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	625.069,14	2,38%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ 6.984.112,15	6.984.112,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.968.224,30	53,13%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ -	-	2.532.672,10	2.532.672,10	2.532.629,86	2.532.626,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10.130.600,07	38,53%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	385.695,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	385.695,19	1,47%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 66.680,35	72.451,32	49.153,74	48.375,51	48.228,75	56.657,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	341.547,51	1,30%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
T	TOTALS	TESOURO	R\$ 8.514.479,64	7.056.563,47	2.581.825,84	2.581.047,61	2.580.858,61	2.974.979,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26.289.754,21	100,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$ 8.514.479,64	7.056.563,47	2.581.825,84	2.581.047,61	2.580.858,61	2.974.979,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26.289.754,21	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$ 32,39%	26,84%	9,82%	9,82%	9,82%	11,32%												26.289.754,21	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$ 32,39%	59,23%	69,05%	78,87%	88,68%	100,00%												OK	OK	
Resp. Técnico:	Assinatura:										Prefeito(a):	Assinatura:										data:
RENATO COSTELLA - CREA PR-187115/D - ART/RRT Nº 1720256942467											JOÃO CARLOS GARBIN											
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					25/11/2025 - ter		