



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Esperança	Pavimentação de estradas rurais	Pavimentação de estradas rurais, Regularização do subleito e Conservação de s

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	Pavimentação de estradas rurais, Regulariz	2.901.668,97	% Período:	16,44%	69,84%	13,72%									
1.1.	Placa de Obra	2.536,47	% Período:	100,00%											
1.2.	Regularização do sub-base com rachão	168.695,81	% Período:	100,00%											
1.3.	Base em Brita graduada simples	616.190,91	% Período:	49,62%	50,38%										
1.4.	Imprimação e pintura da base	226.571,69	% Período:		84,39%	15,61%									
1.5.	CAPA COM CBUQ	1.807.268,56	% Período:		84,37%	15,63%									
1.6.	Ensaio	35.884,12	% Período:			100,00%									
1.7.	Drenagem	-	% Período:												
1.8.	Sinalização Horizontal e Vertical	44.521,41	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 2.901.668,97				%:	16,44%	69,84%	13,72%								
Período:				Repasse:	332.400,11	1.419.824,33	247.775,56								
				Contrapartida:	144.572,88	606.698,81	150.397,28								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	476.972,99	2.026.523,14	398.172,84								
Acumulado:				%:	16,44%	86,28%	100,00%								
				Repasse:	332.400,11	1.752.224,44	2.000.000,00								
				Contrapartida:	144.572,88	751.271,69	901.668,97								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	476.972,99	2.503.496,13	2.901.668,97								

Nova Esperança do Sudoeste
Local
terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Lilian Giseli Alberton
CREA/CAU: SC-812135/D
ART/RRT: 1720253782124