

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																		
Município:	CAFEZAL DO SUL			SAM	75	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	85	Repasse do Concedente		R\$ 11.028.603,80	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	30/09/2025	Dias	30	Data	09/11/2025	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS					Contrapartida do Proponente				
Quantidade:	67.200,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Valor Total	11.028.603,80	100,00%			
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 360 30																								
			Data Início	9/11/25	10/12/25	10/1/26	10/2/26	13/3/26	13/4/26	14/5/26	14/6/26	15/7/26	15/8/26	15/9/26	16/10/26												
			Data Fim	9/12/25	9/1/26	9/2/26	12/3/26	12/4/26	13/5/26	13/6/26	14/7/26	14/8/26	14/9/26	15/10/26	15/11/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	3.620,06	0,00				
2	TERRAPLENAGEM	%	30,00			30,00				40,00											3	1.138.200,00	0,10				
3	DRENAGEM	%																			1	162.267,56	0,01				
4	BASE / SUB-BASE	%			15,00	15,00			15,00	15,00			20,00	20,00							6	2.103.830,40	0,19				
5	REVESTIMENTO	%			0,97	12,25	11,29		0,97	12,25	11,29		1,05	13,27	12,22	12,22					11	6.655.094,44	0,60				
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																			1	622.720,00	0,06				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%																			1	128.660,73	0,01				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		3,28	3,19	11,50	11,59		3,36	11,68	11,68		3,36	11,68	8,32	8,32	12,03				12	214.210,61	0,02				
TOTAIS																							11.028.603,80	1,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.620,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.620,06	0,03%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	341.460,00	-	-	341.460,00	-	-	455.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.138.200,00	10,32%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.267,56	-	-	-	-	-	1	162.267,56	1,47%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	315.574,56	315.574,56	-	315.574,56	315.574,56	-	420.766,08	420.766,08	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.103.830,40	19,08%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	64.372,33	815.404,40	751.032,07	64.372,33	815.404,40	751.032,07	69.597,71	883.168,10	813.570,39	813.570,39	813.570,25	-	-	-	-	-	11	6.655.094,44	60,34%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.720,00	-	-	-	-	-	1	622.720,00	5,65%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.660,73	-	-	-	-	-	1	128.660,73	1,17%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	7.017,79	6.828,12	24.644,12	24.833,79	7.207,46	25.023,46	25.023,46	7.207,46	25.023,46	17.816,00	17.816,00	25.769,49	-	-	-	-	-	12	214.210,61	1,94%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	352.097,85	386.775,01	1.155.623,08	1.117.325,86	387.154,35	1.156.002,42	1.231.335,53	497.571,25	1.328.957,64	831.386,39	831.386,39	1.752.988,03	-	-	-	-	-		11.028.603,80	100,00%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	352.097,85	386.775,01	1.155.623,08	1.117.325,86	387.154,35	1.156.002,42	1.231.335,53	497.571,25	1.328.957,64	831.386,39	831.386,39	1.752.988,03	-	-	-	-	-		11.028.603,80	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	3,19%	3,51%	10,48%	10,13%	3,51%	10,48%	11,16%	4,51%	12,05%	7,54%	7,54%	15,89%							11.028.603,80	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	3,19%	6,70%	17,18%	27,31%	30,82%	41,30%	52,47%	56,98%	69,03%	76,57%	84,11%	100,00%							OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
LUIZ EDUARDO CANDIDO - CREA PR-145164/D - ART/RRT Nº 1720252701252										PEDRO MINORU INOUE																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						30/09/2025 - ter						