

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAFEZAL DO SUL		PRIORIDADE Nº	85	SAM	85
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA JANGADA		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				30/09/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 11.028.603,80	Valor total Mão de Obra:		R\$ 4.900.552,75	Valor total dos Materiais: R\$ 6.128.051,05
					44,43%	55,57%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 11.028.603,80	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 352.097,85	Instalação de todas as placas de obra; execução da terraplenagem 30% da obra; ensaio de terraplanagem e ensaio de regularização e compactação
Medição 2	30	R\$ 386.775,01	Execução de regularização e base 15% da obra; impirmação 15% da obra; ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova
Medição 3	30	R\$ 1.155.623,08	Execução de regularização e base 15% da obra; impirmação 15% da obra, pintura de ligação 12% da obra, trat. Sup. Simples 12% da obra e cbuq 12% da obra; ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova
Medição 4	30	R\$ 1.117.325,86	Execução da terraplenagem 30% da obra; pintura de ligação 12% da obra, trat. Sup. Simples 12% da obra e cbuq 12% da obra; ensaio de terraplanagem e ensaio de regularização e compactação
Medição 5	30	R\$ 387.154,35	Execução de regularização e base 15% da obra; impirmação 15% da obra; ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova
Medição 6	30	R\$ 1.156.002,42	Execução de regularização e base 15% da obra; impirmação 15% da obra, pintura de ligação 12% da obra, trat. Sup. Simples 12% da obra e cbuq 12% da obra; ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova
Medição 7	30	R\$ 1.231.335,53	Execução da terraplenagem 40% da obra; pintura de ligação 12% da obra, trat. Sup. Simples 12% da obra e cbuq 12% da obra; ensaio de terraplanagem e ensaio de regularização e compactação
Medição 8	30	R\$ 497.571,25	Execução de regularização e base 20% da obra; impirmação 20% da obra; ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova
Medição 9	30	R\$ 1.328.957,64	Execução de regularização e base 20% da obra; impirmação 20% da obra, pintura de ligação 13% da obra, trat. Sup. Simples 13% da obra e cbuq 13% da obra; ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova
Medição 10	30	R\$ 831.386,39	Execução da pintura de ligação 13% da obra, trat. Sup. Simples 13% da obra e cbuq 13% da obra
Medição 11	30	R\$ 831.386,39	Execução da pintura de ligação 13% da obra, trat. Sup. Simples 13% da obra e cbuq 13% da obra; ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova
Medição 12	30	R\$ 1.752.988,03	Execução da pintura de ligação 13% da obra, trat. Sup. Simples 13% da obra e cbuq 13% da obra;; plantio de gramas; faixa de sinalização; placas de sinalização e suportes para placa; ensaio de regularização e compactação, ensaios da base, granulometria, ligantes betuminosos, mistura betuminosos, extração de corpo de prova, ensaio de mobilização e desmobilização para extração de corpo de prova da capa asfáltica, bigodes e lombada

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUIZ EDUARDO CANDIDO - CREA PR-145164/D - ART/RRT Nº 1720252701252	PEDRO MINORU INOUE