



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA**  
CNPJ 95.641.916/0001-37  
Rua Marieta Mocellin, nº 588 Santa Mônica - Estado do Paraná - CEP: 87.915-000  
Fone (0\*\*44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Planilha Orçamentária construção Barracão saúde

Data: 01/08/2025

Local: Rua Jorqueira, lotes 7 a 9, quadra 11

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                        | PREÇO TOTAL    | MÊS 01       |         | MÊS 02         |         | MÊS 03         |         | MÊS 04         |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|           |                                                                               |                | R\$          | %       | R\$            | %       | R\$            | %       | R\$            | %       |
| 1.0       | CANTEIRO DE OBRAS                                                             | R\$ 1.035,82   | R\$ 1.035,82 | 100,00% |                |         |                |         |                |         |
| 2.0       | SERVIÇOS INICIAIS                                                             | R\$ 706,81     | R\$ 706,81   | 100,00% |                |         |                |         |                |         |
| 3.0       | FUNDAÇÃO                                                                      | R\$ 4.862,96   | R\$ 4.862,96 | 100,00% |                |         |                |         |                |         |
| 4.0       | SUPRA ESTRUTURA                                                               | R\$ 20.842,16  |              |         | R\$ 20.842,16  | 100,00% |                |         |                |         |
| 5.0       | COBERTURA                                                                     | R\$ 112.922,02 |              |         | R\$ 112.922,02 | 100,00% |                |         |                |         |
| 6.0       | INSTALAÇÕES PLUVIAIS                                                          | R\$ 22.564,34  |              |         |                |         | R\$ 22.564,34  | 100,00% |                |         |
| 7.0       | FECHAMENTO "PLATIBANDA" - OITÃO (FRENTE E FUNDO) E LATERAIS SUPERIOR (h=0,8m) | R\$ 12.408,42  |              |         | R\$ 12.408,42  | 100,00% |                |         |                |         |
| 8.0       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA                                                  | R\$ 7.745,22   |              |         |                |         | R\$ 3.872,61   | 50,00%  | R\$ 3.872,61   | 50,00%  |
| 9.0       | PISO                                                                          | R\$ 59.343,00  |              |         |                |         | R\$ 29.671,50  | 50,00%  | R\$ 29.671,50  | 50,00%  |
| 10.0      | PORTÕES E GRADIL                                                              | R\$ 21.983,41  |              |         |                |         |                |         | R\$ 21.983,41  | 100,00% |
| 11.0      | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                         | R\$ 2.643,80   |              |         |                |         |                |         | R\$ 2.643,80   | 100,00% |
| TOTAL     |                                                                               | R\$ 267.057,94 | R\$ 6.605,58 | 2,47%   | R\$ 146.172,60 | 54,73%  | R\$ 56.108,44  | 21,01%  | R\$ 58.171,32  | 21,78%  |
| ACUMULADO |                                                                               | R\$ 267.057,94 | R\$ 6.605,58 | 2,47%   | R\$ 152.778,18 | 57,21%  | R\$ 208.886,62 | 78,22%  | R\$ 267.057,94 | 100,00% |

CARLOS EDUARDO DE LIMA  
CREA/PR122304/D