

OUTROS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	CANDOI	SAM	63	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO		Prazo do Projeto	Repasse do Concedente	R\$	5.622.585,67	90,00%																		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	Data	11/07/2024	Dias	70	Data	29/09/2024	Sigla	OUTROS	SEAB	nº dias	240	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	624.731,75	10,00%												
Quantidade:	42.848,60	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total	6.247.317,42	100,00%													
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)													Nº DE	TOTAL	% S/													
ITEM	ok	8	1	2	3	4	5	6	7	8							ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL												
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			240	30	30	30	30	30	30	30																					
	Data Início		29/9/24	30/10/24	30/11/24	31/12/24	31/1/25	3/3/25	3/4/25	4/5/25																					
	Data Fim		29/10/24	29/11/24	30/12/24	30/1/25	2/3/25	2/4/25	3/5/25	3/6/25																					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00														1	2.953,90	0,05%												
2	TERRAPLENAGEM				100,00												1	150,49													
3	DRENAGEM		40,64	59,36													2	385.778,41	6,18%												
4	BASE / SUB-BASE				50,87	49,13											2	1.140.326,31	18,25%												
5	REVESTIMENTO				0,14	0,14	33,24	33,24	33,24								5	4.040.023,63	64,66%												
6	MEIO-FIO E SARJETA		27,85	22,36	49,79												3	110.703,84	1,77%												
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																	-													
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									100,00							1	242.889,73	3,89%												
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	-													
10	SERVIÇOS DIVERSOS			42,86	42,86	14,28											3	238.840,00	3,82%												
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					1,04	35,53	26,76	36,67								4	85.651,11	1,37%												
TOTAIS																		6.247.317,42	99,99%												
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.658,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.658,51	0,04%									
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	295,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		295,39	0,00%									
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	135,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	135,44	0,00%									
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	15,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15,05	0,00%									
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	141.102,31	206.098,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	347.200,57	5,56%									
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	15.678,03	22.899,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		38.577,84	0,62%									
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	522.075,59	504.218,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.026.293,68	16,43%									
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	58.008,40	56.024,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		114.032,63	1,83%									
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	5.090,43	5.090,43	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.636.021,26	58,20%									
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	565,60	565,60	134.290,39	134.290,39	134.290,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		404.002,37	6,47%									
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	27.747,92	22.278,04	49.607,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	99.633,46	1,59%									
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.083,10	2.475,34	5.511,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.070,38	0,18%									
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	218.600,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	218.600,76	3,50%									
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	24.288,97	-	-	-	-	-	-	-	-		24.288,97	0,39%									
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	92.130,14	92.130,14	30.695,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	214.956,00	3,44%									
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	10.236,68	10.236,68	3.410,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23.884,00	0,38%									
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	801,69	27.388,66	20.628,21	28.267,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	77.086,00	1,23%									
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	89,08	3.043,18	2.292,02	3.140,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.565,11	0,14%									
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	171.508,74	320.506,44	669.039,10	540.805,92	#####	#####	#####	218.600,76	-	-	-	-	-	-	-	-		5.622.585,67	90,00%									
C		CONTRAPARTIDA	R\$	19.056,53	35.611,83	74.337,68	60.089,55	137.333,57	136.582,41	137.431,21	24.288,97	-	-	-	-	-	-	-	-		624.731,75	10,00%									
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	190.565,27	356.118,27	743.376,78	600.895,47	#####	#####	#####	242.889,73	-	-	-	-	-	-	-	-		6.247.317,42	100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,05%	5,70%	11,90%	9,62%	21,98%	21,86%	22,00%	3,89%										6.247.317,42	100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,05%	8,75%	20,65%	30,27%	52,25%	74,11%	96,11%	100,00%										OK	OK									
Resp. Técnico:		Assinatura:									Prefeito(a):									Assinatura:									data:		
ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CREA PR-168.287/D - ART/RRT Nº 1720242111959											ALDOINO GOLDONI FILHO																				
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										11/07/2024 - qui	

Assinado por 1 pessoa: ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://candoi.1doc.com.br/verificacao/BCE9-228E-59F4-A4D7 e informe o código BCE9-228E-59F4-A4D7

D