

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CANDOI		PRIORIDADE Nº	72	SAM	63
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA CLARA		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	OUTROS	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				11/07/2024 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 6.247.317,42	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.953.765,38	Valor total dos Materiais: R\$ 4.293.552,04
					31,27%	68,73%
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	240	R\$ 6.247.317,42				
Etapa 1 - Início	30	R\$ 190.565,27	Iniciará a obra com a instalação da Placa de Obra próximo a Rodovia PR-560, execução parcial do sistema de drenagem e sarjetas; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 2	30	R\$ 356.118,27	Execução do restante da rede de drenagem e parte dos serviços de sarjetas, devendo executar parcialmente os serviços de contenção lateral e enlhecimento; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 3	30	R\$ 743.376,78	Execução do restante dos serviços de sarjetas, bem como o início dos serviços de Movimentação de Terra, regularização e compactação do sub-leito e parte dos serviços de base e sub-base, deverá ainda executar parcialmente os serviços de contenção lateral e enlhecimento; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 4	30	R\$ 600.895,47	Execução final dos serviços de regularização e compactação do sub-leito e serviços de base e sub-base, devendo ainda finalizar os serviços de contenção lateral e enlhecimento; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 5	30	R\$ 1.373.335,69	Execução parcial dos serviços de Revestimentos (pintura, imprimação e pavimentação), deverão ser apresentados os ensaios tecnológicos dos serviços realizados; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 6	30	R\$ 1.365.824,09	Execução parcial dos serviços de Revestimentos (pintura, imprimação e pavimentação), deverão ser apresentados os ensaios tecnológicos dos serviços realizados; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 7	30	R\$ 1.374.312,12	Execução final dos serviços de Revestimentos (pintura, imprimação e pavimentação), deverão ser apresentados os ensaios tecnológicos dos serviços realizados; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 8	30	R\$ 242.889,73	Deverão ser executados todos os serviços referentes a Sinalização de Trânsito; que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Resp. Técnico (assinatura digital):		Prefeito(a) (assinatura digital):				
ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CREA PR-168.287/D		ALDOINO GOLDONI FILHO				

Assinado por 1 pessoa: ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://candoi.1doc.com.br/verificacao/BCE9-228E-59F4-A4D7> e informe o código BCE9-228E-59F4-A4D7

