

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																											
Município:	CANDOI			SAM	60	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente						R\$	1.000.000,00	84,47%	
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	11/03/2024	Dias	70	Data	30/05/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS						Contrapartida do Proponente	R\$	183.840,74	15,53%
Quantidade:	5.376,19		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		1.183.840,74	100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			6	1	2	3	4	5	6																		
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30																		
	Data Início				30/5/24	30/6/24	31/7/24	31/8/24	1/10/24	1/11/24																	
	Data Fim				29/6/24	30/7/24	30/8/24	30/9/24	31/10/24	1/12/24																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				100,00																	1	3.315,08	0,28%			
2	TERRAPLENAGEM				100,00																	1	14.168,73	1,19%			
3	DRENAGEM					100,00																1	110.110,68	9,30%			
4	BASE / SUB-BASE									100,00												1	10.767,00	0,91%			
5	REVESTIMENTO									100,00												1	610.584,67	51,58%			
6	MEIO-FIO E SARJETA					100,00																1	83.724,36	7,07%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				9,53		44,46	17,79	28,22													4	297.278,18	25,11%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									100,00												1	30.389,50	2,57%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						-	-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS																						-	-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS									100,00												1	23.502,54	1,99%			
TOTAIS																						1.183.840,74	100,00%				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOIRO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6																		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.800,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.800,28	0,24%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	514,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		514,80	0,04%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	11.968,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.968,44	1,01%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.200,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.200,29	0,19%			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	93.011,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93.011,40	7,86%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	17.099,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17.099,28	1,44%			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	9.094,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.094,97	0,77%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.672,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.672,03	0,14%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	515.765,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	515.765,89	43,57%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	94.818,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		94.818,78	8,01%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	70.722,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70.722,65	5,97%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	13.001,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.001,71	1,10%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	23.931,10	-	111.644,98	44.673,06	70.864,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	251.113,32	21,23%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.399,51	-	20.524,90	8.212,73	13.027,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		46.164,86	3,90%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	25.670,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.670,26	2,17%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	4.719,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.719,24	0,40%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	19.852,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.852,79	1,68%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	3.649,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.649,75	0,31%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	38.699,82	163.734,05	111.644,98	44.673,06	70.864,18	570.383,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	84,47%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.114,60	30.100,99	20.524,90	8.212,73	13.027,72	104.859,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		183.840,74	15,53%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	45.814,42	193.835,04	132.169,88	52.885,79	83.891,90	675.243,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.183.840,74	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,87%	16,37%	11,16%	4,47%	7,09%	57,04%														1.183.840,74	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,87%	20,24%	31,41%	35,88%	42,96%	100,00%														OK	OK			
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito(a):				Assinatura:								data:							
ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CREA PR-168.287/D				ALDOINO GOLDONI FILHO																							
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																											
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						11/03/2024 - seg					

Assinado por 2 pessoas: ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA e ALDOINO GOLDONI FILHO em 11/03/2024 às 14:26:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.1040.com.br/assinaturas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5263-3792-FF1B-FD16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA (CPF 007.XXX.XXX-10) em 11/03/2024 14:05:29 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALDOINO GOLDONI FILHO (CPF 533.XXX.XXX-06) em 11/03/2024 15:08:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://candoi.1doc.com.br/verificacao/5263-3792-FF1B-FD16>