

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA
LOCAL: LINHA SÃO MARCOS
ÁREA: 167,30 M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	4.119,31	2,13	100,00	4.119,31						
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO										
2.1	FUNDAÇÃO / ARRANQUE	6.376,13	3,30	100,00	6.376,13						
2.2	VIGAS BALDRAMES	10.403,42	5,38	100,00	10.403,42						
2.3	VIGAS NÍVEL 40 CM	1.111,46	0,58	100,00	1.111,46						
2.4	VIGAS NÍVEL 130 CM	2.313,52	1,20	100,00	2.313,52						
2.5	VIGAS NÍVEL 250 CM	4.407,03	2,28	100,00	4.407,03						
2.6	PILARES	9.681,78	5,01	50,00	4.840,89	50,00	4.840,89				
2.7	VIGAS NÍVEL 420 CM	4.407,03	2,28			100,00	4.407,03				
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	61.937,90	32,06	50,00	30.968,95	50,00	30.968,95				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	14.529,13	7,52					100,00	14.529,13		
5.0	ESQUADRIAS	12.683,22	6,56					100,00	12.683,22		
6.0	COBERTURA	50.939,19	26,36			35,00	17.828,72	65,00	33.110,47		
7.0	DRENAGEM EXTERNA	3.800,10	1,97	100,00	3.800,10						
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.494,37	2,84							100,00	5.494,37
9.0	PPCI	694,68	0,36							100,00	694,68
10.0	SERVIÇOS FINAIS	316,20	0,16							100,00	316,20
TOTAL MÊS		193.214,47	100,00	35,37	68.340,81	30,04	58.045,59	31,22	60.322,82	3,37	6.505,25
TOTAL GLOBAL		193.214,47	100,00	35,37	68.340,81	65,41	126.386,40	96,63	186.709,22	100,00	193.214,47

Novo Horizonte - SC, 29 de setembro de 2026.

AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por
AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.09.30 16:01:05 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir José Cadore