



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO INICIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
SETOR DE ENGENHARIA
Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065

Objeto:
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Endereço da Obra:
RUA FREI LIBERATO, 249, CENTRO, NOVA ITABERABA
Regime de Execução:
0
Data Base do Orçamento:
SINAPI 08/2025; SICRO 07/2025
BDI:
24,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		ETAPA 05		ETAPA 06		ETAPA 07		ETAPA 08		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.848,76	20,00%	R\$ 684,88	10,00%	R\$ 684,88	10,00%	R\$ 684,88	10,00%	R\$ 684,88	10,00%	R\$ 684,88	10,00%	R\$ 684,88	10,00%	R\$ 684,88	10,00%	R\$ 1.369,75	20,00%	R\$ 6.848,76	100,00%
2.0	FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS, CÁLCES E SAPATAS	R\$ 71.569,42	50,00%	R\$ 35.784,71	50,00%	R\$ 35.784,71	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 35.750,70	25,00%	R\$ 35.750,70	25,00%	R\$ 35.750,70	25,00%	R\$ 35.750,70	25,00%	R\$ 71.569,42	100,00%
3.0	COBERTURA E FORROS	R\$ 143.002,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 69.476,29	25,00%	R\$ 69.476,29	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 143.002,80	100,00%
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 277.905,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 69.476,29	25,00%	R\$ 69.476,29	25,00%	R\$ 69.476,29	25,00%	R\$ 69.476,29	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 277.905,16	100,00%
5.0	PISOS	R\$ 73.901,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.475,46	25,00%	R\$ 18.475,46	25,00%	R\$ 18.475,46	25,00%	R\$ 18.475,46	25,00%	R\$ 73.901,85	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 28.694,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.173,59	25,00%	R\$ 7.173,59	25,00%	R\$ 7.173,59	25,00%	R\$ 7.173,59	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 28.694,36	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS	R\$ 17.323,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.330,91	25,00%	R\$ 4.330,91	25,00%	R\$ 4.330,91	25,00%	R\$ 4.330,91	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.323,62	100,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 87.548,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 43.774,16	50,00%	R\$ 43.774,16	50,00%	R\$ -	-	R\$ 87.548,31	100,00%
9.0	MUROS	R\$ 37.952,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.976,22	50,00%	R\$ 18.976,22	50,00%	R\$ 37.952,44	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 48.591,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.147,96	25,00%	R\$ 12.147,96	25,00%	R\$ 12.147,96	25,00%	R\$ 12.147,96	25,00%	R\$ 48.591,85	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTINUAÇÃO	R\$ 2.872,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 718,22	25,00%	R\$ 718,22	25,00%	R\$ 718,22	25,00%	R\$ 718,22	25,00%	R\$ 2.872,88	100,00%
12.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 65.267,63	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 45.687,34	70,00%	R\$ 19.580,29	30,00%	R\$ -	-	R\$ 65.267,63	100,00%
13.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 516.709,98	-	R\$ -	-	R\$ 258.354,99	50,00%	R\$ 258.354,99	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 516.709,98	100,00%
TOTAL		R\$ 1.378.189,06		R\$ 37.154,46	3%	R\$ 294.824,58	21%	R\$ 340.020,65	25%	R\$ 81.665,66	6%	R\$ 148.758,01	11%	R\$ 238.219,50	17%	R\$ 150.107,89	11%	R\$ 87.438,32	6%	R\$ 1.378.189,06	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS						R\$ 331.979,04	24%	R\$ 671.999,69	49%	R\$ 753.665,35	55%	R\$ 902.423,36		R\$ 1.140.642,86							

Nova Itaberaba - SC, 20 de outubro de 2025.

Profissional:
Título:
Registro Conselho:
RRT/ART de Projeto:

GIOVANA PELISSER
ENGENHEIRA CIVIL
148601-8
10173085-9



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/10/2025 09:57 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/p0632cf86fbc78>