



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO INICIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA

SETOR DE ENGENHARIA

Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC

CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO RURAL POLIÉDRICA EMNI 017 E EMNI 019 - LINHA BRASÍLIA

Endereço da Obra:

Linha Brasília - Zona Rural - Nova Itaberaba - SC

Regime de Execução:

Julg. menor preço global, reg. execução em

Data Base do Orçamento:

SINAPI 06/2006, SICRO 04/2006

BDI:

19,45%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ETAPA 01	%	ETAPA 02	%	ETAPA 03	%	ETAPA 04	%	ETAPA 05	%	ETAPA 06	%	ETAPA 07	%	ETAPA 08	%	ETAPA 09	%	ETAPA 10	%	TOTAIS	%
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.262,21	R\$ 4.052,44	20,00%	R\$ 1.039,33	15,00%	R\$ 2.026,22	10,00%	R\$ 2.026,22	10,00%	R\$ 2.026,22	10,00%	R\$ 2.026,22	10,00%	R\$ 2.026,22	10,00%	R\$ 2.026,22	10,00%	R\$ 996,96	2,50%	R\$ 996,96	2,50%	R\$ 20.262,21	100,00%
2.0	ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM	R\$ 246.357,43	R\$ 73.907,23	30,00%	R\$ 61.589,36	25,00%	R\$ 36.953,61	15,00%	R\$ 36.953,61	15,00%	R\$ 12.317,87	5,00%	R\$ 12.317,87	5,00%	R\$ 12.317,87	5,00%	R\$ 12.317,87	5,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 246.357,43	100,00%
3.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 84.724,78	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 23.417,43	30,00%	R\$ 23.417,43	30,00%	R\$ 12.708,72	15,00%	R\$ 12.708,72	15,00%	R\$ 8.472,48	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 84.724,78	100,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Área = 13.519,12m²)	R\$ 923.264,31	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 92.326,43	10,00%	R\$ 139.359,65	15,00%	R\$ 139.359,65	15,00%	R\$ 139.359,65	15,00%	R\$ 139.359,65	15,00%	R\$ 181.860,86	20,00%	R\$ 46.465,72	5,00%	R\$ 46.465,72	5,00%	R\$ 923.264,31	100,00%
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 9.397,31	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.397,31	100,00%	R\$ 9.397,31	100,00%
6.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 237,76	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 65,10	40,00%	R\$ 142,66	60,00%	R\$ 237,76	100,00%
TOTAL		R\$ 1.290.283,80	R\$ 77.859,67	6%	R\$ 64.628,69	5%	R\$ 157.327,70	12%	R\$ 293.782,92	16%	R\$ 166.448,46	13%	R\$ 166.448,46	13%	R\$ 162.212,22	13%	R\$ 187.887,08	15%	R\$ 47.856,87	4%	R\$ 56.511,74	4%	R\$ 1.290.283,80	100%
TOTAIS ACUMULADOS					R\$ 142.688,36	11%	R\$ 299.916,06	23%	R\$ 803.708,88	39%	R\$ 670.167,43		R\$ 836.606,89		R\$ 998.816,11		R\$ 1.186.706,19		R\$ 1.233.772,06		R\$ 1.290.283,80			

Nova Itaberaba - SC, 17 de agosto de 2026.

Profissional:

Título:

Registro Conselho:

RRT/ART de Projeto:

GIOVANA PELISSER

Engenhaira Civil

148601-8-SC

10709509-1