

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 01/10/2026 11:03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: https://c.ipm.com.br/p6da8b264e6e9



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO INICIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
SETOR DE ENGENHARIA

Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065

Objeto:
MELHORIAS ESCOLA BELA VISTA

Endereço da Obra:
LINHA BELA VISTA DO TAQUARA - NOVA ITABERABA/SC

Regime de Execução:
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Data Base do Orçamento: junho-26 BDI: 18,58%

			ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.456,69	R\$ 5.456,69	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.456,69	100,00%
2.0	MUROS, RAMPAS, PATAMARES E ESCADAS	R\$ 65.565,41	R\$ 16.391,35	25,00%	R\$ 32.782,71	50,00%	R\$ 16.391,35	25,00%	R\$ -		R\$ 65.565,41	100,00%
3.0	CERCAS - GRADIL, ALAMBRADO E PORTÕES	R\$ 42.578,71	R\$ -		R\$ -		R\$ 21.289,36	50,00%	R\$ 21.289,36	50,00%	R\$ 42.578,71	100,00%
4.0	RAMPAS/PATAMARES, ESCADAS E PASSEIO	R\$ 36.537,07	R\$ -		R\$ 18.268,54	50,00%	R\$ 18.268,54	50,00%	R\$ -		R\$ 36.537,07	100,00%
5.0	PISOS CERÂMICOS E REPAROS	R\$ 23.367,98	R\$ 11.683,99	50,00%	R\$ 11.683,99	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 23.367,98	100,00%
6.0	PINTURAS E REPAROS	R\$ 10.301,82	R\$ 2.575,46	25,00%	R\$ 2.575,46	25,00%	R\$ 2.575,46	25,00%	R\$ 2.575,46	25,00%	R\$ 10.301,82	100,00%
TOTAL		R\$ 183.807,68	R\$ 36.107,49	20%	R\$ 65.310,69	36%	R\$ 58.524,70	32%	R\$ 23.864,81	13%	R\$ 183.807,68	100%
TOTAIS ACUMULADOS					R\$ 101.418,17	55%	R\$ 159.942,87	87%	R\$ 183.807,68	100%		

Nova Itaberaba - SC, 01 de outubro de 2026.

Profissional:
Título:
Registro Conselho:
RRT/ART de Projeto:

GIOVANA PELISSER
ENGENHEIRA CIVIL
148601-8
10698770-5



Assinado eletronicamente por
GIOVANA PELISSER
***.607.679-**
01/10/2026 11:03:20