

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC Cronograma Físico- Financeiro														
	Obra:	Execução e ampliação do Centro Multi Uso 3ª Etapa												
	Local:	Rua Lodovino Palombit, lote 04, município de Águas Frias-SC												
	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	TOTAL
	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 66.443,25	2,42%	100,00%									100,00%
					R\$ 66.443,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.443,25
	2	REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO	R\$ 153.352,55	5,58%	100,00%									100,00%
					R\$ 153.352,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.352,55
	3	DIVISÓRIAS LEVES/ BANCADAS/ MÁRMORE/GRANITO	R\$ 49.383,86	1,80%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ 49.383,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.383,86
	4	ESQUADRIAS	R\$ 162.706,43	5,92%	50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ -	R\$ 81.353,22	R\$ 81.353,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.706,43
	5	ESTRUTURA DE AÇO INTERNA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	R\$ 79.069,08	2,88%	50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 39.534,54	R\$ 39.534,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.069,08
	6	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES	R\$ 78.426,00	2,85%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ 78.426,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.426,00
	7	PINTURAS	R\$ 147.680,40	5,38%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
					R\$ 36.920,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.920,10	R\$ 36.920,10	R\$ 36.920,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.680,40
	8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 127.882,09	4,66%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.758,73	R\$ 12.788,21	R\$ 12.788,21	R\$ 19.182,31	R\$ 38.364,63	R\$ 127.882,09
	9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 431.024,67	15,69%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						100,00%
					R\$ 86.204,93	R\$ 129.307,40	R\$ 129.307,40	R\$ 86.204,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.024,67
	10	PPCI - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 133.947,40	4,88%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.394,74	R\$ 13.394,74	R\$ 33.486,85	R\$ 33.486,85	R\$ 40.184,22	R\$ 133.947,40
	11	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 5.494,33	0,20%	50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00%	R\$ 5.494,33
	12	ABRIGO PARA REDE DE GÁS	R\$ 4.310,64	0,16%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.310,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.310,64
	13	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	R\$ 86.005,82	3,13%	40,00%	60,00%								100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 34.402,33	R\$ 51.603,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.005,82
	14	PALCO	R\$ 57.959,07	2,11%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.959,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.959,07
	15	CABINE DE RÁDIO	R\$ 41.087,29	1,50%	25,00%	25,00%	50,00%							100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.271,82	R\$ 10.271,82	R\$ 20.543,65	R\$ 41.087,29
	16	COBERTURA	R\$ 75.519,78	2,75%	100,00%									100,00%
					R\$ 75.519,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.519,78
	17	RAMPA, ESCADA E FACHADA FRONTAL NA ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 127.793,36	4,65%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%						100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 25.558,67	R\$ 25.558,67	R\$ 25.558,67	R\$ 51.117,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.793,36
	18	BASE PARA MASTRO	R\$ 11.662,61	0,42%	50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.831,31	R\$ 5.831,31	R\$ 11.662,61
	19	CALÇADA, RAMPA DE ACESSO, FUNDOS, LATERAL DIREITA E LATERAL ESQUERDA DA CONSTRUÇÃO	R\$ 19.805,75	0,72%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%	20,00%					100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.961,15	R\$ 5.941,73	R\$ 2.970,86	R\$ 2.970,86	R\$ 3.961,15	R\$ 19.805,75
	20	BRISE METÁLICO	R\$ 188.404,00	6,86%	100,00%									100,00%
					R\$ 188.404,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.404,00
	21	CAIXA DE ÁGUA	R\$ 239.303,63	8,71%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.860,73	R\$ 47.860,73	R\$ 47.860,73	R\$ 47.860,73	R\$ 47.860,73	R\$ -	R\$ 239.303,63
	22	COBERTURA DE ACESSO LATERAL DA ESCOLA	R\$ 12.097,08	0,44%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.097,08	R\$ 12.097,08
	23	TAMPA DE CONCRETO NA ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 1.193,69	0,04%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,69
	24	REVESTIMENTO DE TETOS	R\$ 43.264,41	1,57%	50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 21.632,21	R\$ 21.632,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.264,41
	25	FECHAMENTO DE ALVENARIA FACHADA FRONTAL	R\$ 13.385,24	0,49%	50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ 6.692,62	R\$ 6.692,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.385,24
	26	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	R\$ 2.442,72	0,09%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.442,72	R\$ 2.442,72
	27	ACESSIBILIDADE - PISO TÁTIL	R\$ 11.283,76	0,41%	100,00%									100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.283,76	R\$ 11.283,76
	28	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 376.120,78	13,69%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.224,16	R\$ 75.224,16	R\$ 75.224,16	R\$ 75.224,16	R\$ 75.224,16	R\$ 376.120,78
					22,33%	12,56%	12,08%	11,30%	11,28%	8,95%	6,65%	7,09%	7,74%	100,00%
			R\$ 2.747.049,69	100,00%	R\$ 613.537,23	R\$ 345.163,10	R\$ 331.788,36	R\$ 310.508,36	R\$ 309.947,99	R\$ 245.994,17	R\$ 182.602,63	R\$ 194.828,04	R\$ 212.679,83	R\$ 2.747.049,69
	Financeiro Geral (Com BDI)		R\$ 2.747.049,69	100,00%	R\$ 613.537,23	R\$ 345.163,10	R\$ 331.788,36	R\$ 310.508,36	R\$ 309.947,99	R\$ 245.994,17	R\$ 182.602,63	R\$ 194.828,04	R\$ 212.679,83	R\$ 2.747.049,69

MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3