

OBRA:	46 - Reforma parcial da edificação municipal que abriga a Secretária da Agricultura					
ENDEREÇO:	Avenida Fermino Tozzo, 532, Bairro Centro, Cordilheira Alta-SC					
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,09%	7.118,04	33,33% R\$ 2.372,44	33,33% R\$ 2.372,44	33,34% R\$ 2.373,15
2	PINTURA INTERNA	9,93%	13.903,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.903,37
3	ÁREA EXTERNA	18,63%	26.081,64	50,00% R\$ 13.040,82	40,00% R\$ 10.432,66	10,00% R\$ 2.608,16
4	BANHEIROS TÉRREO	10,16%	14.221,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.221,94
5	ESQUADRIAS	13,85%	19.386,75	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 11.632,05	40,00% R\$ 7.754,70
6	SUBSOLO	32,93%	46.089,36	50,00% R\$ 23.044,68	50,00% R\$ 23.044,68	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,54%	7.758,90	0,00% R\$ 0,00	75,00% R\$ 5.819,18	25,00% R\$ 1.939,73
8	REPAROS EM GERAL	2,10%	2.939,49	100,00% R\$ 2.939,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,77%	2.478,40	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.239,20	50,00% R\$ 1.239,20
	TOTAL SIMPLES	100,00%	139.977,89	29,57% R\$ 41.397,43	38,96% R\$ 54.540,20	31,46% R\$ 44.040,25
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	139.977,89	29,57% R\$ 41.397,43	68,54% R\$ 95.937,64	100,00% R\$ 139.977,89

Cordilheira Alta-SC, junho 2026  
Local e Data

Resp. Técnico: Mireli Pezzini Rocha  
Crea 123037-7