



OBRA:	AMPLIAÇÃO CEIM DI FIORI ETAPA 01
LOCAL:	RUA DAS PALMAS, LOT DI FIORI, GUATAMBU/SC
ENDEREÇO:	RUA DAS PALMAS, LOT DI FIORI, GUATAMBU/SC
ÁREA A SER CERCADA (m²):	151,73 m²

BDI:	22,12%
REF:	SINAPI
DATA BASE:	mar/26

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

			R\$	9.409,19		R\$	31.853,18		R\$	29.705,14		R\$	75.802,98		R\$	69.236,00		R\$	57.710,04		R\$	52.249,97		R\$	45.117,61	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.363,98	30%	R\$ 9.409,19	10%	R\$ 3.136,40	10%	R\$ 3.136,40	10%	R\$ 3.136,40	10%	R\$ 3.136,40	10%	R\$ 3.136,40	10%	R\$ 3.136,40	10%	R\$ 3.136,40	10%							
2	FUNDAÇÕES	R\$ 24.074,03		R\$ -	100%	R\$ 24.074,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 31.471,29		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 15.735,64	50%	R\$ 15.735,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								
4	ALVENARIAS	R\$ 42.650,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 21.325,47	50%	R\$ 21.325,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -								
5	PINTURAS	R\$ 9.451,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 4.725,98	50%	R\$ 4.725,98		R\$ -								
6	PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 33.170,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 9.951,02	30%	R\$ 9.951,02	40%	R\$ 13.268,02								
7	COBERTURA	R\$ 87.733,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 26.319,95	35%	R\$ 30.706,61	35%	R\$ 30.706,61		R\$ -		R\$ -								
8	ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS	R\$ 50.493,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 25.246,54	50%	R\$ 25.246,54								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.257,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 7.877,17	35%	R\$ 9.190,03	35%	R\$ 9.190,03		R\$ -								
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO, DRENAGEM E VENTILAÇÃO	R\$ 30.951,70		R\$ -	15%	R\$ 4.642,76	35%	R\$ 10.833,10	30%	R\$ 9.285,51	20%	R\$ 6.190,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -								
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.466,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.466,65								
		R\$ 371.084,13		R\$ 9.409,19	3%	R\$ 41.262,38	11%	R\$ 70.967,52	19%	R\$ 146.770,50	40%	R\$ 216.006,50	58%	R\$ 273.716,54	74%	R\$ 325.966,51	88%	R\$ 371.084,13	100%							

Responsável Técnico(a)
Prefeitura Municipal Guatambu/SC