

	OBRA:	AMPLIAÇÃO CEIM DI FIORI ETAPA 02								BDI:	22,12%															
	LOCAL:	RUA DAS PALMAS, LOT DI FIORI, GUATAMBU/SC								REF:	SINAPI															
	ENDEREÇO:	RUA DAS PALMAS, LOT DI FIORI, GUATAMBU/SC								DATA BASE:	mar/26															
	ÁREA A SER CERCADA (m²):	38,93																								
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																										
			R\$	1.201,30		R\$	7.677,61		R\$	4.663,29		R\$	17.177,85		R\$	15.217,38		R\$	12.073,12		R\$	13.247,70		R\$	11.072,02	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.004,34	30%	R\$ 1.201,30	10%	R\$ 400,43	10%	R\$ 400,43	10%	R\$ 400,43	10%	R\$ 400,43	10%	R\$ 400,43	10%	R\$ 400,43	10%	R\$ 400,43								
2	FUNDAÇÕES	R\$ 7.277,37		R\$ -	100%	R\$ 7.277,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 8.525,71		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 4.262,86	50%	R\$ 4.262,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								
4	ALVENARIAS	R\$ 13.316,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 6.658,36	50%	R\$ 6.658,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -								
5	PINTURAS	R\$ 2.588,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 1.294,47	50%	R\$ 1.294,47		R\$ -								
6	PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 6.661,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 1.998,58	30%	R\$ 1.998,58	40%	R\$ 2.664,77								
7	COBERTURA	R\$ 19.520,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 5.856,20	35%	R\$ 6.832,24	35%	R\$ 6.832,24		R\$ -		R\$ -								
8	ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS	R\$ 16.013,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 8.006,81	50%	R\$ 8.006,81								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.421,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 1.326,35	35%	R\$ 1.547,40	35%	R\$ 1.547,40		R\$ -								
		R\$ 82.330,46		R\$ 1.201,30		R\$ 8.879,11		R\$ 13.542,40		R\$ 30.720,25		R\$ 45.937,63		R\$ 58.010,75		R\$ 71.258,44		R\$ 82.330,46								
				1%		11%		16%		37%		56%		70%		87%		100%								

Responsável Técnico(a)
 Prefeitura Municipal Guatambu/SC