

| OBRA: | | 95 - REFORMA CASA CECILIA MARIANO BOENO | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENDEREÇO: | | RUA JULIO RENATO BOTTI | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Ciro Fontana Surdi | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS INICIAS | 1,91% | R\$ 26.227,32 | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 8.742,44 | R\$ 8.742,44 | R\$ 8.742,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26.227,32 |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 16,42% | R\$ 225.606,53 | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 75.202,18 | R\$ 75.202,18 | R\$ 75.202,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 225.606,53 |
| 3 | PAREDES PAINES E ESQUADRIAS | 20,72% | R\$ 284.651,60 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 94.883,87 | R\$ 94.883,87 | R\$ 94.883,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 284.651,60 |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,22% | R\$ 3.068,79 | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 1.022,93 | R\$ 1.022,93 | R\$ 1.022,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.068,79 |
| 5 | REVESTIMENTOS | 10,66% | R\$ 146.517,40 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.839,13 | R\$ 48.839,13 | R\$ 48.839,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 146.517,40 |
| 6 | PINTURA | 3,01% | R\$ 41.357,63 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.785,88 | R\$ 13.785,88 | R\$ 13.785,88 | R\$ 41.357,63 |
| 7 | PAVIMENTAÇÕES | 5,37% | R\$ 73.735,67 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.578,56 | R\$ 24.578,56 | R\$ 24.578,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 73.735,67 |
| 8 | COBERTURA E PAVIMENTAÇÕES | 14,64% | R\$ 201.150,23 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67.050,08 | R\$ 67.050,08 | R\$ 67.050,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 201.150,23 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7,68% | R\$ 105.520,70 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.074,39 | R\$ 15.074,39 | R\$ 15.074,39 | R\$ 15.074,39 | R\$ 15.074,39 | R\$ 15.074,39 | R\$ 15.074,39 | R\$ 105.520,70 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 15,88% | R\$ 218.241,86 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31.177,41 | R\$ 31.177,41 | R\$ 31.177,41 | R\$ 31.177,41 | R\$ 31.177,41 | R\$ 31.177,41 | R\$ 31.177,41 | R\$ 218.241,86 |
| 11 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 0,13% | R\$ 1.748,60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.748,60 | R\$ 1.748,60 |
| 12 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 3,36% | R\$ 46.128,48 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46.128,48 | R\$ 46.128,48 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | R\$ 1.373.954,81 | 6,18% | 6,18% | 13,09% | 18,71% | 20,50% | 13,59% | 5,16% | 4,37% | 4,37% | 7,85% | 100,00% |
| | | | | R\$ 84.967,55 | R\$ 84.967,55 | R\$ 179.851,41 | R\$ 257.024,87 | R\$ 281.603,43 | R\$ 186.719,56 | R\$ 70.830,35 | R\$ 60.037,67 | R\$ 60.037,67 | R\$ 107.914,75 | R\$ 1.373.954,81 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | R\$ 1.373.954,81 | 6,18% | 12,37% | 25,46% | 44,17% | 64,66% | 78,25% | 83,41% | 87,78% | 92,15% | 100,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 84.967,55 | R\$ 169.935,09 | R\$ 349.786,51 | R\$ 606.811,38 | R\$ 888.414,81 | R\$ 1.075.134,37 | R\$ 1.145.964,72 | R\$ 1.206.002,39 | R\$ 1.266.040,06 | R\$ 1.373.954,81 | R\$ 1.373.954,81 |

DEP DE ENG

PREF DE SCS