

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
COORDENADORIA DE ENGENHARIA



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA NA PENITENCIÁRIA I "NELSON VIEIRA" DE GUARÉI A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)							
LOCAL:	PENITENCIÁRIA I "NELSON VIEIRA" DE GUARÉI							
PRAZO:	5 MESES		PROCESSO:					
CRONOGRAMA FISICO - MODELO								
ITEM		% ITEM	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8,52%	14,14%	39,12%	27,66%	12,17%	6,91%	100,00%
2	SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	4,01%	20,00%	30,00%	35,00%	10,00%	5,00%	100,00%
3	PROJETOS - CURSO - TESTE E LAUDO	4,37%	50,00%	35,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%
4	REDE DE HIDRANTES	33,81%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	BOMBA DE INCÊNDIO	2,77%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	REGISTRO DE RECALQUE - EXTINTORES - REDE DE SPRINKLERS	12,13%	0,00%	50,00%	35,00%	15,00%	0,00%	100,00%
7	CORRIMÃO - SINALIZAÇÕES - PINTURA	4,24%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMAS DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	19,72%	5,00%	40,00%	25,00%	15,00%	15,00%	100,00%
9	ESCADA DE ACESSO AO SETOR DE SEGURO	5,70%	5,00%	0,00%	40,00%	40,00%	15,00%	100,00%
10	REDE DE GÁS	4,43%	5,00%	15,00%	35,00%	35,00%	10,00%	100,00%
11	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO	0,31%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
TOTAIS		100,00%	14,14%	39,12%	27,66%	12,17%	6,91%	100,00%

Referência: Boletim SINAPI Custo Composições Sintético 08.26 Desonerado - Vigência Técnica 11/09/2026