

**SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-FABRICADAS DETERIORADAS E RECUPERAÇÃO DE DOIS PILARES
DE CONCRETO DA MURALHA – LADO “C” ENTRE TORRES DE VIGILÂNCIA 3 E 4.**

PENITENCIÁRIA II “JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO” DE ITIRAPINA

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO III

ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
(ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO)

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA				
SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORPORATIVA - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA				
COORDENADORIA DE ENGENHARIA - DEPARTAMENTO DE OBRAS				
DIVISÃO REGIONAL DE OBRAS DA CRC - COORDENADORIA DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO				
OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-FABRICADAS DETERIORADAS E RECUPERAÇÃO DE DOIS PILARES DE CONCRETO DE MURALHA - LADO C - ENTRE TORRES DE VIGILÂNCIA 3 E 4.			
LOCAL:	PENITENCIÁRIA II "JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO" DE ITIRAPINA-SP			
ENDEREÇO	Rua Dois, 623 - Distrito Industrial, Itirapina - SP - CEP 13.530-000			
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS EM VIGOR				
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	Meses	
			1	2
1	LOCAÇÕES (ANDAIMES - GUINDASTE - CONTAINER)	11.172,07	1.117,21	10.054,86
		ANDAMENTO FÍSICO		
		100%	10%	90%
2	DEMOLIÇÕES - RETIRADAS DE PLACAS DETERIORADAS - CERCA DE ARAME FARPADO	3.226,04	2.903,44	322,60
		ANDAMENTO FÍSICO		
		100%	90,00%	10,00%
3	RECUPERAÇÃO DE DOIS PILARES DA MURALHA ONDE A MURALHA PEÇAS PRE-FABRICADAS DETERIORADAS DE MANUTENÇÃO DE RISCO GRAVÍSSIMO	3.156,61	2.209,63	946,98
		ANDAMENTO FÍSICO		
		100%	70,00%	30,00%
4	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRE-FABRICADAS DETERIORADAS DE MURALHA LADO C, ENTRE TORRES DE VIGILÂNCIA 3 E 4	20.386,19	10.193,10	10.193,09
		ANDAMENTO FÍSICO		
		100%	50,00%	50,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.338,16	1.444,98	1.893,18
		ANDAMENTO FÍSICO		
		100%	43,29%	56,71%
SUB TOTAL SEM BDI		41.279,07	17.868,36	23.410,71
BDI		12.969,57	5.614,10	7.355,47
TOTAL		54.248,64	23.482,46	30.766,18
ACUMULADO			23.482,46	54.248,64