

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAMPO LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO

ÁREA TOTAL :	84 M²
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI-RS
LOCAL:	BAIRRO CENTRO

Item	SERVIÇOS	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.843,83	1,04	100,00	1.843,83		0,00		0,00		0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	31.547,56	17,79	100,00	31.547,56		0,00		0,00		0,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	9.655,47	5,45			100,00	9.655,47		0,00		0,00
4	ALVENARIA	29.402,17	16,58			100,00	29.402,17		0,00		0,00
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	36.236,72	20,44		0,00		0,00	100,00	36.236,72		0,00
6	PISO E FORRO	23.300,64	13,14		0,00		0,00	100,00	23.300,64		0,00
7	ESQUADRIAS E VIDRO	18.123,97	10,22		0,00		0,00		0,00	100,00	18.123,97
8	PINTURA	5.653,45	3,19		0,00		0,00		0,00	100,00	5.653,45
9	HIDROSSANITÁRIO	15.240,81	8,60		0,00		0,00		0,00	100,00	15.240,81
10	ELÉTRICO	5.572,77	3,14		0,00		0,00		0,00	100,00	5.572,77
11	LIMPEZA FINAL	724,87	0,41		0,00		0,00		0,00	100,00	724,87
TOTAL	Simples	177.302,25	100,00	18,83	33.391,39	22,03	39.057,64	33,58	59.537,36	25,56	45.315,86
	Acumulado			18,83	33.391,39	40,86	72.449,03	74,44	131.986,39	100,00	177.302,25

O BDI utilizado nos itens acima é de 78,82%.



Documento assinado digitalmente
MARCIO ANDRE CORDEIRO SANHUDO
Data: 19/09/2024 14:48:51 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCIO A. C. SANHUDO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS 261284

NILTON
DEBASTIANI:3266692608
7
Assinado de forma digital por
NILTON DEBASTIANI:32666926087
Dados: 2024.09.19 14:43:19 -03'00'

NILTON DEBASTIANI
Prefeito Municipal

Sarandi-RS, 22 de agosto de 2024