



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SARANDI/RS	CONSTRUÇÃO DE GUARITA PARA BRIGADA MILITAR	CONSTRUÇÃO DE GUARITA PARA BRIGADA MILITAR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	GUARITA NO CANTEIRO CENTRAL DA	121.730,39	% Período:	23,07%	29,65%	21,98%	25,30%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.488,97	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	8.358,48	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMAD(C	7.289,81	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAREDES DE VEDAÇÃO	14.953,84	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	COBERTURA	9.487,18	% Período:		100,00%										
1.6.	FORRO	1.560,02	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	4.228,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	2.885,48	% Período:				100,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	10.429,05	% Período:			100,00%									
1.10.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.296,17	% Período:		30,00%	70,00%									
1.11.	REVESTIMENTOS INTERNOS	1.301,38	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.929,60	% Período:		50,00%	50,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.608,94	% Período:		50,00%	50,00%									
1.14.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	496,09	% Período:				100,00%								
1.15.	DETALHES EM ACM	27.066,97	% Período:				100,00%								
1.16.	LIMPEZA FINAL	350,01	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 121.730,39			%:	23,07%	29,65%	21,98%	25,30%								
Período:	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			28.083,48	36.092,03	26.756,33	30.798,55								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			28.083,48	36.092,03	26.756,33	30.798,55								
Acumulado:	%:			23,07%	52,72%	74,70%	100,00%								
	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			28.083,48	64.175,51	90.931,84	121.730,39								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			28.083,48	64.175,51	90.931,84	121.730,39								

SARANDI/RS

Local

terça-feira, 15 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO HENRIQUE ZAMBERLAN

CREA/CAU: CREA/RS 242523

ART/RRT: