

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REFORMA GINÁSIO SANTO EXPEDITO
ÁREA INTERFERENCIA :529,00m²
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI-RS
LOCAL: BAIRRO SANTA CATARINA

SARANDI/RS

Item	SERVIÇOS	(%)	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses												
				1° mês		2° mês		3° mês		4° mês		5° mês		6° mês		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,18	4.519,30	100,00	4.519,30											
2	INFRAESTRUTURA	2,88	11.000,88	100,00	11.000,88											
3	SUPRA-ESTRUTURA	0,29	1.121,78	100,00	1.121,78											
4	PILAR METALICO	0,69	2.635,99	100,00	2.635,99											
5	PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	19,03	72.798,28	50,00	36.399,14	50,00	36.399,14									
6	FECHAMENTO EM ALUZINCO	9,85	37.692,39			100,00	37.692,39									
7	FORRO	1,83	7.014,44			100,00	7.014,44									
8	PISO	30,09	115.100,64					100,00	115.100,64							
9	ESQUADRIAS E VIDRO	13,66	52.259,27							100,00	52.259,27					
10	PINTURA	3,82	14.629,63									100,00	14.629,63			
11	COBERTURA ÁREA CHURRASQUEIRA	9,84	37.629,00									100,00	37.629,00			
12	ELÉTRICO	1,62	6.199,44											100,00	6.199,44	
13	HIDROSSANITÁRIO	4,54	17.381,82											100,00	17.381,82	
14	LIMPEZA FINAL	0,68	2.597,39											100,00	2.597,39	
TOTAL	Simplex	100,00	382.580,25	14,55	55.677,09	21,20	81.105,97	30,09	115.100,64	93,86	52.259,27	64,43	52.258,63	6,84	26.178,65	
	Acumulado			14,55	55.677,09	35,75	136.783,06	65,84	251.883,70	546,26	304.142,97	439,43	356.401,60	100,00	382.580,25	

O BDI utilizado nos itens acima é de 22,47%

Sarandi-RS, 15 de junho de 2026

JÚNIOR VALMOR DE CARLI
Arquiteto e Urbanista CAU RSA56278-5

PABLO LUIZ ALIEVI MARI
Prefeito Municipal