



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UBS SÃO JOÃO BATISTA

Município: BACURI / MA

Endereço: SEDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total por Etapa	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.056.30	100,00% 2.056.30					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 1.440.31	100,00% 1.440.31					
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 8.294.78	100,00% 8.294.78					
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 4.674.71	100,00% 4.674.71					
5	PAREDES E PAINÉS	100,00% 5.134.63	100,00% 5.134.63					
6	ESQUADRIAS	100,00% 14.008.65	40,00% 5.603.46	60,00% 8.405.19				
7	COBERTURA	100,00% 73.254.91		100,00% 73.254.91				
8	FORRO	100,00% 26.039.51		70,00% 18.227.66	30,00% 7.811.85			
9	REVESTIMENTO	100,00% 15.363.99	40,00% 6.145.60	60,00% 9.218.39				
10	PISOS	100,00% 11.079.66	30,00% 3.323.90	70,00% 7.755.76				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 13.383.94		80,00% 10.707.15	20,00% 2.676.79			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 1.504.33		100,00% 1.504.33				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 26.961.92	30,00% 8.088.58	70,00% 18.873.34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UBS SÃO JOÃO BATISTA

Município: BACURI / MA

Endereço: SEDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total por Etapa	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 7.894.71			100,00% 7.894.71			
15	PINTURA	100,00% 40.889.76	20,00% 8.177.95	40,00% 16.355.90	40,00% 16.355.90			
16	RESERVATÓRIO	100,00% 11.351.77		100,00% 11.351.77				
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.209.36			100,00% 1.209.36			
Porcentagem			20,01%	66,4%	13,59%			
Custo			52.940,21	175.654,41	35.948,62			
Porcentagem Acumulado			20,01%	86,41%	100,0%			
Custo Acumulado			52.940,21	228.594,62	264.543,24			


JOSÉ AUGUSTO COSTA PRAZERES
ENG. CIVIL
CREA/MA: 6162/D
CONFEA: 1103344790