



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA EMEF ARLINDO MARTINI



ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)								
COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	Etapa 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.840,82	7.840,82	-	-	-	-	-
			100,00%					
2	COZINHA	25.914,02	-	12.957,01	12.957,01	-	-	-
				50,00%	50,00%			
3	REVESTIMENTOS	41.015,32	-	-	10.253,83	10.253,83	10.253,83	10.253,83
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	PLAYGROUND	36.608,76			18.304,38	18.304,38	-	-
					50,00%	50,00%		
5	NOVA COBERTURA	49.513,06		12.378,27	12.378,27	12.378,27	12.378,27	-
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	PINTURA GERAL	32.266,86		-	-	-	-	32.266,86
								100,00%
7	LIMPEZA DA OBRA	556,30		-	-	-	-	556,30
								100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	193.715,14	7.840,82	25.335,28	53.893,49	40.936,48	22.632,10	43.076,99
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	4,05%	13,08%	27,82%	21,13%	11,68%	22,24%