



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	Etapa 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.518,72	1.879,68	1.879,68	939,84	939,84	939,84	939,84
			25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	20.847,72	15.635,79	5.211,93				
			75,00%	25,00%				
3	AMPLIAÇÃO - ACESSO FRONTAL	86.735,25		-	21.683,81	21.683,81	21.683,81	21.683,81
				0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	AMPLIAÇÃO - FARMACIA, DEPOSITO DE RESIDUOS E COMPRESSOR	111.986,77	27.996,69	55.993,38	27.996,69			
			25,00%	50,00%	25,00%			
5	RAMPA DE ACESSO CADEIRANTE	12.582,97		3.145,74	3.145,74	3.145,74	3.145,74	-
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	REVESTIMENTO CERÂMICO	167.644,84	-	-	41.911,21	41.911,21	41.911,21	41.911,21
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7	GRAMA POÇO DE LUZ	5.146,47	-	-	2.573,24	2.573,24		
			0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
8	DIVISORIAS	7.619,36	-	-	3.809,68	1.904,84	1.904,84	-
			0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
9	ELETRICA E LOGICA	17.983,06	4.495,77	4.495,77	4.495,77	4.495,77	-	-
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
9	PINTURA EXTERNA	18.787,85	-	-	-	-	9.393,93	9.393,93
			0,00%	0,00%			50,00%	50,00%
10	PINTURA INTERNA	23.835,29	-	-	-	11.917,64	5.958,82	5.958,82
			0,00%	0,00%		50,00%	25,00%	25,00%
11	LIMPEZA DA OBRA	364,46						364,46
								100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	481.052,76	50.007,92	70.726,50	106.555,98	88.572,09	84.938,19	80.252,07
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	10,40%	14,70%	22,15%	18,41%	17,66%	16,68%