



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.480,19	11.740,10	5.870,05	3.522,03	2.348,02
			50,00%	25,00%	15,00%	10,00%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	15.072,40	15.072,40	-	-	-
			100,00%			
3	DRENAGEM PLUVIAL À CONSTRUIR	23.530,16	23.530,16	-	-	-
			100,00%			
4	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO À EXECUTAR	1.565,35	1.174,01	391,34	-	-
			75,00%	25,00%		
5	PAVIMENTOS À CONSTRUIR	178.030,70	71.212,28	71.212,28	35.606,14	-
			40,00%	40,00%	20,00%	
6	MOBILIÁRIO URBANO À INSTALAR	499.093,18	-	99.818,64	199.637,27	199.637,27
				20,00%	40,00%	40,00%
7	ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS À INSTALAR	80.843,91	12.126,59	8.084,39	16.168,78	44.464,15
			15,00%	10,00%	20,00%	55,00%
8	PAVILHÃO EXISTENTE À REFORMAR	55.644,80	11.128,96	16.693,44	11.128,96	16.693,44
			20,00%	30,00%	20,00%	30,00%
9	PAISAGISMO À CONSTRUIR	36.248,45	-	-	18.124,23	18.124,23
					50,00%	50,00%
10	LIMPEZA DE OBRA	1.423,20	-	-	-	1.423,20
						100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	914.932,34	145.984,49	202.070,13	284.187,41	282.690,31
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	15,96%	22,09%	31,06%	30,90%

TAQUARA, 14 DE ABRIL DE 2026.

Responsável Técnico
Eng. Civil: Amanda de Souza Alves
CREA/RS: 272.431