



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) |                                                    |            |            |            |            |            |            |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| COD.                        | DISCRIMINAÇÃO                                      | PREÇO      | Etapa 01   | Etapa 02   | Etapa 03   | Etapa 04   | Etapa 05   | Etapa 06  |
| 1                           | SERVIÇOS PRELIMINARES                              | 22.491,62  | 4.498,32   | 4.498,32   | 3.373,74   | 3.373,74   | 3.373,74   | 3.373,74  |
|                             |                                                    |            | 20,00%     | 20,00%     | 15,00%     | 15,00%     | 15,00%     | 15,00%    |
| 2                           | REFORMA NOS TELHADOS   USINA DE LIXO               | 495.540,05 | 148.662,02 | 148.662,02 | 99.108,01  | 99.108,01  | -          | -         |
|                             |                                                    |            | 30,00%     | 30,00%     | 20,00%     | 20,00%     |            |           |
| 3                           | REFORMA À CONSTRUIR   USINA DE LIXO                | 63.724,26  | -          | -          | -          | 31.862,13  | 15.931,07  | 15.931,07 |
|                             |                                                    |            |            |            |            | 50,00%     | 25,00%     | 25,00%    |
| 4                           | IMPLANTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO   USINA DE LIXO | 224.648,33 | -          | -          | 89.859,33  | 56.162,08  | 56.162,08  | 22.464,83 |
|                             |                                                    |            |            |            | 40,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 10,00%    |
| 5                           | GUARITA – DETALHAMENTO 03   USINA DE LIXO          | 109.881,80 | -          | -          | 27.470,45  | 27.470,45  | 27.470,45  | 27.470,45 |
|                             |                                                    |            |            |            | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%    |
| 6                           | LIMPEZA DE OBRA FINAL   USINA DE LIXO              | 853,92     | -          | -          | -          | -          | -          | 853,92    |
|                             |                                                    |            |            |            |            |            |            | 100,00%   |
|                             | PREÇO GLOBAL (R\$)                                 | 917.139,98 | 153.160,34 | 153.160,34 | 219.811,54 | 217.976,42 | 102.937,34 | 70.094,01 |
|                             | PERCENTAGENS (%)                                   | 100,00%    | 16,70%     | 16,70%     | 23,97%     | 23,77%     | 11,22%     | 7,64%     |

TAQUARA, 30 DE JUNHO DE 2026.

Responsável Técnico  
Eng. Civil: Amanda de Souza Alves  
CREA/RS: 272.431