

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção dos Equipamentos do SUAS - Etapa 01			DATA:	Nº ART/RRT														
ENDEREÇO: Rua João Missaglia			jan/24	12857824	ENG. GUSTAVO GASPARIN - CREA RS237.202													
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01	Medição 01	Mês 02	Medição 02	Mês 03	Medição 03	Mês 04	Medição 04	Mês 05	Medição 05	Mês 06	Medição 06	Mês 07	Medição 07	TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais	17.943,95	1,11	100,00	17.943,95		-		-		-		-		-		-	17.943,95	100,00
2. Administração Local	21.363,86	1,32		-		-		-		-		-		-	100,00	21.363,86	21.363,86	100,00
3. Infraestrutura	154.777,78	9,58	100,00	154.777,78		-		-		-		-		-		-	154.777,78	100,00
4. Viga Baldrame	125.998,05	7,80		-	100,00	125.998,05		-		-		-		-		-	125.998,05	100,00
5. Viga Superiores, pilares, lajes superiores e laje fundo elev	405.345,87	25,09		-		-	100,00	405.345,87		-		-		-		-	405.345,87	100,00
6. Muro	20.042,45	1,24		-	100,00	20.042,45		-		-		-		-		-	20.042,45	100,00
7. Paredes e Painéis	101.608,84	6,29		-		-		-		-	100,00	101.608,84		-		-	101.608,84	100,00
8. Coberturas	111.114,64	6,88		-		-		-	100,00	111.114,64		-		-		-	111.114,64	100,00
9. Pavimentações	218.276,44	13,51		-		-		-		-	100,00	218.276,44		-		-	218.276,44	100,00
10. Revestimentos	87.501,59	5,42		-		-		-		-		-	100,00	87.501,59		-	87.501,59	100,00
11. Acabamentos	59.111,31	3,66		-		-		-		-		-	100,00	59.111,31		-	59.111,31	100,00
12. Pinturas	37.049,32	2,29		-		-		-		-		-	100,00	37.049,32		-	37.049,32	100,00
13. Esquadrias e Aparelhos	115.446,58	7,14		-		-		-		-		-		-	100,00	115.446,58	115.446,58	100,00
14. Instalações Elétricas	77.903,74	4,82		-		-		-	100,00	77.903,74		-		-		-	77.903,74	100,00
15. Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Pluviais	53.195,84	3,29		-		-		-	100,00	53.195,84		-		-		-	53.195,84	100,00
16. Serviços Finais	9.159,76	0,57		-		-		-		-		-		-	100,00	9.159,76	9.159,76	100,00
TOTAL PARCIAL	1.615.840,02		10,69	172.721,73	9,04	146.040,50	25,09	405.345,87	14,99	242.214,22	19,80	319.885,28	11,37	183.662,22	9,03	145.970,20	1.615.840,02	100,00
TOTAL ACUMULADO	1.615.840,02	46,14	10,69	172.721,73	19,73	318.762,23	44,81	724.108,10	59,80	966.322,32	79,60	1.286.207,60	90,97	1.469.869,82	100,00	1.615.840,02	1.615.840,02	100,00